

Lijst lopende projecten Sint Eustatius

Wederopbouw

| Wat | Stand van zaken | Planning |
|--|---|---|
| Huizenherstel; herstellen van 30 huizen. | Lopend | Fase 1 gereed Fase 2 eind 2019 gereed |
| Urgente maatregelen klif | Uitvoering urgente maatregelen is lopende. | Werkzaamheden zijn 4/10 van start gegaan en duren minimaal 6 weken. Eind 2018 afgerond. |
| Stabilisatie klif | Stand van zaken is 6 september jl in town hall meeting gepresenteerd. Aanbesteding is van start gegaan | Gunning medio december 2018 Eind 2019 afgerond. |
| Herstel zestal publieke begraafplaatsen, herstel ruïne-muren Synagogepad | Werkzaamheden van 3 uit 6 begraafplaatsen zijn gestart. Gunningstraject overige afgerond. . T.a.v. synagogepad: offertetraject afgerond. | Eerste oplevering eind 2018 (drietal), overige voorjaar 2019 Synagogepad voorjaar 2019 gereed |
| Bestrating en verlichting van de wijk Cherry Tree, incl. afvoer regenwater, onder de grond leggen van kabels en leidingen.. | Aanbesteding Cherry Tree gestart op 5/10, definitieve gunning en contractafsluiting week van 19 november 2018 | Juli 2019 gereed. De rest projecten van het wegenprogramma worden achtereenvolgend vanaf medio januari 2019 aanbesteed. Start in 2019. |
| Renovatie NH kerktoren. | Offerte traject aannemer is afgerond, gunning bekend. (speciaal) Bouwmateriaal wordt in de week van 12 november 2018 geleverd. | Begin 2019 afgerond. |
| Uitbreiding opslagcapaciteit regenwater Solar Park | Vorbereiding fase gestart. | Werkzaamheden beginnen november 2018. Gereed einde februari 2019. |
| Wederopbouw projecten natuur, in uitvoering door STENAPA : 1. Bescherming leguanen; 2. Herbebossing; 3. Herstel koraal; 4. Muur achter kantoor stenapa; 5. Hek botanische tuin; 6. Boeien en afmeersysteem | 1. bestelling rattenvallen geplaatst; 2. november town hall meeting om publiek te betrekken en informeren, start werkzaamheden eind 2018, onsite manager start begin 2019 3. koraalladders zijn gemaakt en geplaatst (dus deze is on a roll) 4. lokaal offertes opgevraagd voor werkzaamheden 5. werk klaar voor uitvoering 6. Technische support nodig, mogelijk uit Saba | 1 t/m 5 gereed eind 2019; project herbebossing is tweejarig dus eind 2020. |

| Wat | Stand van zaken | Planning |
|---|--|--|
| Autowrakken | Vertraging eerste lading (300 wrakken) vanwege defect schip. Fase 2 is in november opgestart. | Het project autowrakken zal doorlopen tot ca. eind 1 ^e kwartaal 2019. |
| Beheersmaatregelen stortplaats en optimaliseren afvalbeheer | Planning is dat er in een januari een aanvraag wordt ingediend. In deze aanvraag zal een planning worden opgenomen voor het afvalbeheer in het komende jaar. | Start uitvoering begin 2019. Eind 2019 gereed |
| Erosie luchthaven | Onderzoek Royal Haskoning december 2018 afgerond | In het eerste kwartaal van 2019 zal gestart worden met de aanbesteding. |
| Bouw nieuwe luchtverkeerstoren en terminal | Ontwerp is op 6 september in town hall meeting gepresenteerd. Start aanbesteding december 2018 (duurt 4 maanden). | Project medio 2020 gereed. |
| Zeehaven | Morfologisch onderzoek is in november 2018 afgerond. Onderzoek wordt meegenomen in de brede aanpak erosie kustweg. | Na het morfologisch onderzoek zal er begin 2019 een plan gemaakt worden voor bescherming kustweg in combinatie met uitbreiding havenmogelijkheden. |
| Compensatie landbouw/visserij (betreft compensatie in natura, zoals nieuwe visnetten) | Materialen zijn besteld. | Eind 2018 afgerond. |
| Herstel schoolgebouwen | RVB heeft dit opgepakt | Eind 2018 afgerond |

Overige fysieke projecten

| Wat | Stand van zaken | Planning |
|--|--|---|
| Plaatsen van nieuwe speeltoestellen daycares, scholen en kinderboederij. | Inventarisatie afgerond Speeltoestellen zijn besteld | Eind 2018 gereed. |
| Projecten Maatschappelijk Vastgoed (integrale middelen) 1. Outdoor fitnesspark; 2. bouw clubhuis; 3. onderhoud Cruyff court 4. uitbreiden fitnesscentrum; 5. sporthal & parkeerterrein; 6. opknappen | Financiële voorbereidingen en projectinventarisatie gestart. | Tijdspad van afzonderlijke projecten volgt. |

| Wat | Stand van zaken | Planning |
|---|---|----------------------------------|
| aanleunwoningen; | | |
| Opslag regenwater Zeelandia | Projectvoorstel wordt voor eind oktober ingediend bij LNV | projectuitvoering voor eind 2018 |
| SEOC (Statia Emergency Operations Center) | Gunning afgerond, contract in opmaak Start bouw eind november. | Maart 2019, afgerond |
| Herstel van de 'Waterman' | Uitvoering gestart | eind februari 2019 gereed |
| Uitbreiding containeroverslag haven (EOF 10) | Kick-off was 6 september 2018 Werkzaamheden gestart november 2018 | Gereed juli 2019. |
| Ondergrondse bekabeling/ STUCO / (EUTEL) (EDF 11) | Fase 1 en fase 2 bijna gereed. Fase 3 uitgesteld tot dat de basis van de cherry tree weg is gedaan. | Eind 2018 gereed |

Interne projecten

| Wat | Stand van zaken | Planning |
|--|---|-----------------------------------|
| Onderzoek kwaliteit bevolkings-administratie & opschoning. Bevolkings-administratie PIVA opzetten. | Besluit scope onderzoek kwaliteit is op 02-10-2018 door BC getekend. Besluit is aangeboden aan RvIG om verder op te pakken. Ter voorbereiding gestart met adres-onderzoeken. | Eind 2019 gereed |
| Plaatsing straatnaamborden en huisnummers | Contract is eerste week november getekend. | Plaatsing eind 2018 afgerond. |
| Opleidingstraject ambtelijk apparaat | De eerste ronde van trainingen is afgerond. Positief ontvangen. De trainingen zijn op 8 oktober gestart. De tweede ronde is in januari 2019 en de derde in mei 2019. | Eind 2019 afronding en evaluatie. |
| Invoering werkend systeem van belasting(heffing) | Met AFAS is de behoefte voor Toeristenbelasting en afvalstoffenheffing geïnventariseerd. | In Q1 van 2019 operationeel. |