



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Verslag van de vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 28 juni 2022

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: de heer Aartsen (fungerend commissievoorzitter, VVD), mevrouw van Ginneken (D66), de heer Geurts (CDA), mevrouw Bromet (GroenLinks), de heer Stoffer (SGP), mevrouw De Vries en mevrouw Kooij (namens het fractiepersoneel), mevrouw Tielens-Tripels en mevrouw Nollen (namens het ambtelijk personeel) en de heer Dronkers (namens de OR)

Aanwezige adviseurs: de heer Van Rhijn (directeur Huisvesting van de Tweede Kamer), mevrouw Wouters (projectmanager renovatie van de Tweede Kamer), de heer De Bruijn (integraal adviseur), de heer Van Noord (architect), mevrouw Berntsen (coördinerend architect van het RVB), mevrouw Bloemert (plv. directeur van het RVB)

Aanwezig als toehoorder: mevrouw de Geus-Godschalk (projectmanager huisvesting van de Tweede Kamer) en de heer Paardekooper (projectmanager van het RVB)

*Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger*

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer Thijssen (PvdA), mevrouw Roos (Griffier)

1. Opening en mededelingen

De commissievoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is de laatste vergadering van mevrouw Tielens-Tripels en mevrouw Nollen. De commissievoorzitter bedankt hen voor hun inzet in de BBC.

Deze derde vergadering over het Definitief Ontwerp voor de renovatie (DO) stond oorspronkelijk gepland op 24 mei. Deze vergadering is uitgesteld tot vandaag, omdat het RVB meer tijd nodig had om de financiële dekking voor het ontwerp rond te krijgen (zie ook agendapunt 4 en de brief in de bijlage d.d. 24 mei 2022).

Een BBC-lid merkt op dat de tijdsdruk om het DO te beoordelen heel erg hoog is. De tijd tussen het ontvangen van de omvangrijke ontwerpboeken en de vergadering is steeds heel kort. Dit wordt door alle leden gedeeld. Om vertraging in het ontwerpproces te voorkomen en zo de oplevering van de renovatie eind 2026 niet in gevaar te brengen, gaat de BBC ermee akkoord de vergadering door te laten gaan.

2. Conceptverslag BBC-vergadering van 17 mei 2022

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Terugkoppeling Presidium

Het Presidium vergadert op 6 juli a.s. over het Definitief Ontwerp.

4. Politiek-bestuurlijke stand van zaken Definitief Ontwerp voor de renovatie

De commissievoorzitter brengt in herinnering dat het DO dat in eerste instantie aan de BBC was gepresenteerd, nog niet beschikte over financiële dekking. Ook was het nog niet zeker of de nieuwe publieksentree daadwerkelijk op de Hofplaats gerealiseerd zou kunnen worden, vanwege zorgen van de Driehoek van de gemeente Den Haag over o.a. de veiligheid van het ontwerp en de mogelijkheid om op de Hofplaats te demonstreren. De BBC heeft in overleg met de Tweede Kamer en het RVB gekozen de beoordeling door te laten gaan, om vertraging in het ontwerpproces te voorkomen. Daarbij heeft de BBC-voorzitter als voorwaarde voor het kunnen opstellen van een advies aan het Presidium gesteld dat het RVB zowel de financiële dekking van het DO rond dient te hebben als dat uit het overleg met de Driehoek van de gemeente Den Haag is gebleken dat het VO van de Publieksentree aangepast kan worden zonder dat het DO van het hoofdcomplex daardoor verandert. Inmiddels is aan hem bevestigd dat er overeenstemming is over de Hofplaats en dat er financiële dekking is als het RVB gebruik maakt van disclaimers veiligheid en marktspanning en als er een pakket aan versoeringen wordt doorgevoerd in het DO.

De plv. directeur van het RVB geeft ook nog een korte toelichting. Ze meldt eveneens dat sommige punten in de raming van dekking voorzien door gebruik te maken van disclaimers en dat er een taakstelling op het DO is uitgevoerd. Over de publieksentree zijn goede en intensieve gesprekken geweest met de driehoek en de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. De conclusie uit deze gesprekken is dat er geen bezwaren zijn tegen een ondergrondse entree op de beoogde locatie, maar dat de ruimte wel veilig moet zijn om demonstraties te kunnen faciliteren. Het ontwerp wordt in de zomer verder uitgewerkt.

5. Definitief ontwerp voor de renovatie (vervolg)

De BBC bespreekt de versoeringen op het DO. Het RVB geeft een toelichting. De versoeringen houden o.a. in: andere keuzes t.a.v. afwerking en materiaalkeuze en het aanpassen en/of schrappen van een aantal functionele ingrepen. Er zijn geen concessies gedaan op veiligheid, gezondheid, de ondersteuning van het primaire proces, en op klimaat en comfort. Bij het uitwerken van de versoeringen is het uitgangspunt geweest de kwaliteit van de renovatie zoveel mogelijk intact te houden; dit is gebeurd in afstemming met de architecten en in de betrokken diensten van de Tweede Kamer. Het RVB benadrukt dat de meeste ingrepen in het DO behouden blijven. De versoeringen staan in het vooraf verspreide ontwerpboek; de meest zichtbare en merkbare versoeringen worden aan de BBC gepresenteerd.

De BBC geeft aan alle versoeringen te betreuen. Over onderstaande versoeringen heeft de BBC een extra opmerking of advies.

Gebouwdeel A

Versoeringsvoorstel ingreep A4 – Herstel monumentale trap 1A

- Een BBC-lid vraagt of het uit kosten oogpunt niet slimmer is om op de zolderverdieping nu vast brandcompartimenten aan te brengen, omdat dit nu tegen lagere kosten kan dan wanneer deze in de toekomst alsnog aangebracht moeten worden. Het RVB geeft aan dat dat klopt, maar dat er in de nabije toekomst geen invulling voorzien is voor deze zolder omdat het een ruimte is die zich niet goed leent voor een invulling, en dat daarom voorgesteld wordt de brandcompartimenten niet aan te brengen.

Gebouwdeel B

Versoeringsvoorstel ingreep B3 – Verbinding B en C op 2^e verdieping

- Gevraagd wordt of het binnenklimaat wel verbeterd wordt. Dit is het geval.

Gebouwdeel C

Versoeringsvoorstel ingreep C1 – Aansluiting C – K op de begane grond

- De BBC besluit het Presidium te adviseren een tussenoplossing te vinden voor de versoering van de nieuwe gang tussen C en K op de begane grond door tegenover de stalen deur een glazen pui met deur aan te brengen, zodat de

binnentuin betreden kan worden en er door de glazen pui een afscherming is tegen regen en wind.

Gebouwdeel K

Versoberingsvoorstel ingreep K2 - Nieuwe centrale trap en bruggen

- De BBC vindt de loopbruggen een mooie en functionele ingreep met toegevoegde waarde, maar stemt er alles afwegende mee in deze loopbruggen te laten vervallen.

Versoberingsvoorstel overig – Binnenplaats

- De BBC hecht in elk geval aan vergroening van de binnenhoven en suggereert om dit eventueel later als gebruiker alsnog toe te kunnen voegen.

Gebouwdeel J

Versoberingsvoorstel J4 – Herindeling zolderetage

- De BBC merkt op dat het zonde is dat hier veel ruimte naar technische installaties gaat ten koste van kantoorruimte, maar stemt er alles afwegende mee in. De BBC suggereert om de wanden zo te maken dat de bankjes (die komen te vervallen) later alsnog kunnen worden geplaatst.

Versoberingsvoorstel J5: Decoratief schilderwerk

- De BBC vindt het bijzonder jammer dat het decoratieve schilderwerk niet wordt teruggebracht. Het viel al buiten de scope van het project, maar was tot nu toe wel meegeteld in de raming maar de conclusie is dat het echt niet binnen de kaders past. De beschadigde schilderlagen worden hersteld maar verder blijft het zoals het is: de historische sjablonen en bestempeling worden niet teruggebracht. Het achteraf aanbrengen hiervan blijft wel mogelijk. De integraal adviseur geeft aan dat deze discussie ook bij de vorige renovatie al plaatsvond. Het RVB heeft naar aanleiding van de suggestie uit de vorige vergadering uitgezocht of externe financiering (bijvoorbeeld subsidies) mogelijk is voor de restauratie. Dit is niet het geval.

Gebouwdeel H

Versoberingsvoorstel H10: Pantries en ontmoetingsruimes

- Een BBC-lid merkt op dat printers op plekken waar veel mensen komen, veilig moeten zijn (i.v.m. fijnstof). Het RVB onderstreept dit, ook in het belang van gezondheid en veiligheid. Er is tevens een motie aangenomen om papierloos te gaan werken dus wellicht vermindert het gebruik van de printers (Kamerstuk 36062, nr. 10)

Gebouwdeel N

Geen opmerkingen in deze vergadering.

6. Openstaande punten na vergaderingen 10 en 17 mei 2022

De openstaande punten zijn uitgewerkt in een presentatie die aan de BBC-leden is uitgedeeld. Er is geen tijd meer om dit te behandelen. Dit komt terug in de extra vergadering (zie agendapunt 7). De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer geeft aan dat de BBC zich dan in elk geval nog dient uit te spreken over het onderwerp integrale toegankelijkheid.

7. Rondvraag en sluiting

Er zal deze week nog een extra vergadering worden ingepland waarin alle punten in samenhang kunnen worden besproken en de BBC-leden hun eendoordeel kunnen vormen over het totale DO, inclusief de voorgestelde versoberingen. De commissievoorzitter sluit de vergadering.



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Van Fungerend voorzitter Bouwbegeleidingscommissie
Aan Het Presidium
datum 24 mei 2022
betreft Behandeling van het Definitief Ontwerp voor de renovatie
pagina 1/2

Geacht College,

Zoals u weet streefde de BBC ernaar het advies voor de Definitief Ontwerp voor de renovatie uiterlijk op 1 juni 2022 aan te leveren om u in de gelegenheid te stellen om hier in een aparte Presidium-vergadering op 14 juni 2022 over te spreken. De BBC had een drietal vergaderingen (10 mei, 17 mei en 24 mei) gepland staan om het Definitief Ontwerp te bespreken.

Op vrijdag 6 mei 2022 heeft de Bouwbegeleidingscommissie het concept-Definitief Ontwerp ontvangen. De Bouwbegeleidingscommissie heeft dit ontwerp in behandeling genomen in de wetenschap dat de financiële dekking voor het ontwerp nog niet rond is. Er is voor gekozen de beoordeling door de BBC wel door te laten gaan om te voorkomen dat het ontwerpproces vertraging oploopt. Het was de bedoeling dat de dekking rond zou vóórdat de BBC in haar laatste vergadering op 24 mei haar advies aan u zou afronden. Een afgeronde financiële dekking is een harde voorwaarde voor de BBC om het advies af te ronden.

Inmiddels is echter gebleken dat het Rijksvastgoedbedrijf meer tijd nodig heeft om de financiële dekking rond te krijgen. Ook is gebleken dat het niet mogelijk is om het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de publiekentree mee te nemen in ons advies, vanwege nog lopende gesprekken met de gemeente Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat het haalbaar is om de financiële dekking van het Definitief Ontwerp rond te krijgen uiterlijk vrijdag 24 juni 2022. In goed overleg met onze adviseurs vanuit de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf heb ik besloten om na 24 juni 2022 zo snel als mogelijk de derde BBC-vergadering te plannen zodat de BBC haar advies aan u kan afronden. Voor zo ver ik als fungerend voorzitter van de BBC kan overzien levert dit momenteel geen vertraging op voor de uitvoering van de renovatie.



datum 24 mei 2022

betreft Behandeling van het Definitief Ontwerp voor de renovatie

Dat betekent dat het Presidium het BBC-advies over het Definitief Ontwerp helaas pas in de eerste week van juli tegemoet kan zien. Wij vragen u dan een nieuwe Presidium-vergadering te plannen om het BBC-advies over het Definitief Ontwerp te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Thierry Aartsen

Fungerend voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie