

bijlage

Studenteneenheden per stad, behorend bij Kamerbrief
Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

Datum	10 september 2015
Ons kenmerk	2015-0000341897

In deze bijlage staat de stand per juni 2015 van de gerealiseerde en te realiseren aantallen studenteneenheden. De cijfers zijn aangeleverd door Kences en gemeenten.

Bij de ondertekening van het LAS heeft Kences, de koepel van sociale studentenhuisvesters, toegezegd in de periode 2011-2016 16.000 extra studenteneenheden te realiseren. Het gaat hier om eenheden die uitsluitend door studenten bewoond zullen worden. Zoals in de Kamerbrief staat, loopt de realisatie van extra eenheden voor op schema. Het totaal aantal naar verwachting te realiseren eenheden komt uit op 26.850. Uit cijfers¹ van Kences blijkt dat sinds de start van het LAS in totaal:

- 14.733 eenheden zijn opgeleverd, vorig jaar waren dat er nog 8.094;
- 2.975 eenheden zijn in aanbouw, vorig jaar waren dat er nog 3.831;
- 9.142 eenheden zijn in voorbereiding, vorig jaar waren dat er 4.795.

In het afgelopen jaar zijn er dus 6.362 studenteneenheden bijgekomen. De cijfers per stad staan nader gespecificeerd in deze bijlage. De voortgang van de bouwprojecten is te volgen op www.dekenniseconomie.nl.

Naast de sociale studentenhuisvesters die verenigd zijn in Kences, zijn ook private partijen actief op de markt van studentenhuisvesting. Om een indicatie over de productie van niet-Kencesdeelnemers hebben de gemeenten de volgende cijfers² aangeleverd:

- 10.663 eenheden opgeleverd;
- 1.921 eenheden in aanbouw;
- 9.377 eenheden in voorbereiding.

Dit brengt het totaal aantal naar verwachting te realiseren eenheden op 21.961.

Deze cijfers zijn noch geüniformeerd en noch uitputtend, ze geven slechts een indicatie. Het is mogelijk dat de verwachte opleverdatum van de eenheden in voorbereiding verder ligt dan 2016. Wanneer er geen aantallen worden genoemd dan zijn deze cijfers niet bekend bij het Ministerie van BZK.

¹ Stand per september 2015.

² Stand per juni 2015.

Amsterdam**Datum**

10 september 2015

Cijfers Kences

Opgeleverd	2.417	eenheden
In aanbouw	1.479	eenheden
In voorbereiding	1.585	eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd / bouw gestart	5.165	eenheden
In aanbouw	0	eenheden
In voorbereiding	400	eenheden

Amstelveen*Cijfers Kences*

Opgeleverd	733	eenheden
In aanbouw	0	eenheden
In voorbereiding	0	eenheden

Arnhem*Cijfers Kences*

Opgeleverd	0	eenheden
In aanbouw	0	eenheden
In voorbereiding	294	eenheden

Breda*Cijfers Kences*

Opgeleverd	255	eenheden
In aanbouw	130	eenheden
In voorbereiding	0	eenheden

Delft*Cijfers Kences*

Opgeleverd	1.382	eenheden
In aanbouw	0	eenheden
In voorbereiding	1.180	eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	223	eenheden
In aanbouw	0	eenheden
In voorbereiding	385	eenheden

Den Haag*Cijfers Kences*

Opgeleverd	1.326	eenheden
In aanbouw	155	eenheden

In voorbereiding	400 eenheden
<i>Niet-Kences (cijfers gemeente)</i>	
Opgeleverd	1.401 eenheden
In aanbouw	550 eenheden
In voorbereiding	725 eenheden

Datum
10 september 2015

Deventer

Cijfers Kences

Opgeleverd	0 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	142 eenheden

Ede

Cijfers Kences

Opgeleverd	270 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	0 eenheden

Enschede

Cijfers Kences

Opgeleverd	34 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	0 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	126 eenheden
In aanbouw	42 eenheden
In voorbereiding	200 eenheden

Eindhoven

Cijfers Kences

Opgeleverd	272 eenheden
In aanbouw	442 eenheden
In voorbereiding	56 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	493 eenheden
In aanbouw	358 eenheden
In voorbereiding	0 eenheden

Groningen

Cijfers Kences

Opgeleverd	878 eenheden
In aanbouw	0 eenheden

In voorbereiding	1.530 eenheden
<i>Niet-Kences (cijfers gemeente)</i>	
Opgeleverd	1.003 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	2.058 eenheden

Datum
10 september 2015

Leiden

Cijfers Kences

Opgeleverd	1.352 eenheden
In aanbouw	216 eenheden
In voorbereiding	1.406 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	78 eenheden
In aanbouw	166 eenheden
In voorbereiding	200 eenheden

Maastricht

Cijfers Kences

Opgeleverd	421 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	250 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	83 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	1.137 eenheden

Nijmegen

Cijfers Kences

Opgeleverd	858 eenheden
In aanbouw	391 eenheden
In voorbereiding	0 eenheden

Rotterdam

Cijfers Kences

Opgeleverd	372 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	460 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	480 eenheden
In aanbouw	355 eenheden
In voorbereiding	820 eenheden

Sittard-Geleen*Cijfers Kences*

Opgeleverd	73 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	0 eenheden

Tilburg*Cijfers Kences*

Opgeleverd	969 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	482 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	855 eenheden
In aanbouw	200 eenheden
In voorbereiding	200 eenheden

Utrecht*Cijfers Kences*

Opgeleverd	2.175 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	740 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	498 eenheden
In aanbouw	250 eenheden
In voorbereiding	3.117 eenheden

Wageningen*Cijfers Kences*

Opgeleverd	589 eenheden
In aanbouw	162 eenheden
In voorbereiding	467 eenheden

Niet-Kences (cijfers gemeente)

Opgeleverd	258 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	135 eenheden

Zwolle*Cijfers Kences*

Opgeleverd	357 eenheden
In aanbouw	0 eenheden
In voorbereiding	150 eenheden

Datum

10 september 2015