

Vergaderjaar 2008–2009

**28 989**

**Cultuurnota 2005–2008**

**Nr. 93**

## **BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2008

Mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie informeer ik u over de voortgang van de verbouwing van het Rijksmuseum Amsterdam. Dit is overeenkomstig mijn toezegging (zie Kamerstuk 28 989, nr. 67) dat u dit najaar geïnformeerd zal worden.

### **Aanbesteding**

In februari heb ik besloten om het bod van de enig overgebleven aannemer onaanvaardbaar te verklaren, wegens een te groot verschil tussen de geraamde kosten en het bod van de aannemer. Daarna is de heraanbesteding gestart. Aangezien het volgens het aanbestedingsrecht niet mogelijk is om twee maal dezelfde opdracht in de markt te plaatsen, is de opdracht tot de verbouwing van het Hoofdgebouw van het Rijksmuseum gesplitst in zeven percelen. Het betreft de volgende zeven percelen:

1. Civiele werken ondergronds tot en met maaiveld
2. Werktuigbouwkundige, regeltechnische en sanitaire installaties
3. Elektrotechnische installaties inclusief data-infrastructuur
4. Lift- en transporttechnische installaties
5. Bouwkundige werkzaamheden Hoofdgebouw: nieuwbouw, restauratie, constructie en afbouw
6. Restauratie en onderhoud daken en gevels Hoofdgebouw
7. Restauratie Villa en Teekenschool.

In april en augustus is middels een tweetal publicaties via het Bureau voor officiële publicatie der Europese Gemeenschappen de heraanbesteding aangekondigd en zijn aannemers uitgenodigd om hun interesse te tonen. Middels haar brief van 15 september jongstleden (Kamerstuk 31 200 XVIII, nr. 73) heeft de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie uw Kamer laten weten dat op dat moment voor een aantal percelen de gegadigden geselecteerd waren en dat het opstellen van inschrijvingen daarvan gaande was.

Teneinde zo spoedig mogelijk voortgang te kunnen boeken, zijn de vier percelen die het eerst moeten worden uitgevoerd (de percelen 1 tot en met 4) het eerst in procedure genomen. Ik kan u thans melden dat voor de eerste vier percelen aannemers zijn gevonden die de opdracht binnen de voor deze percelen gestelde financiële kaders kunnen uitvoeren. Er is een gunningsbesluit verstuurd naar de betrokken aannemers. Indien er binnen de zogenaamde Alcatelperiode geen bezwaar is gemaakt, wordt de feitelijke opdracht verleend en kunnen de aannemers met de uitvoering beginnen. Met de Alcatelperiode wordt bedoeld op het arrest Alcatel van het Europese Hof van Justitie, waarin is bepaald dat betrokkenen praktisch gesproken gedurende een bepaalde periode een beroep moeten kunnen instellen tegen het besluit van de opdrachtgever om de opdracht aan een bepaalde inschrijver te gunnen. De Alcatelperiode loopt half november af.

### **Voortgang**

Na verlening van de opdracht zal de laatste fase van de verbouwing, vernieuwing en renovatie van het museum zijn aanvang krijgen. Momenteel wordt de bouwplaats ingericht rondom het Rijksmuseum. Met de definitieve opdracht zullen volgens de huidige planning vanaf half november de eerste bouwactiviteiten kunnen aanvangen.

De aanbesteding van de overgebleven percelen 5 tot en met 7 kan nu ook verder worden afgerond. Naar verwachting zal ik u in het voorjaar 2009 kunnen berichten over de resultaten daarvan. In verband met de nog lopende aanbesteding van de percelen 5 tot en met 7 kunnen nu nog geen financiële gegevens over de aanbestedingsresultaten verstrekt worden. Na afronding van de aanbestedingen zult u geïnformeerd worden over de voortgang van het project, inclusief de aanbestedingsresultaten.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
R. H. A. Plasterk