

Vergaderjaar 2008–2009

**31 495**

## **Oprichting Stichting Nationaal Historisch Museum**

**Nr. 19**

### **BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2009

Op 17 juni heb ik u tijdens het Algemeen Overleg toegezegd op korte termijn een brief te sturen waarin:

- Een planning wordt gegeven waarin hoofdmomenten van het bouwen inrichtingsproject zijn opgenomen
- De financiën en de ontwikkeling van het budget van Het Nieuwe Rijksmuseum worden toegelicht

In deze brief zal eerst de planning worden toegelicht en vervolgens de financiën. Zoals in het AO onderstreept, heeft het project de uitdrukkelijke opdracht om binnen de kaders van tijd (opening eerste helft 2013) en geld (binnen het huidige financiële kader en geen externe middelen van elders binnen de rijksbegroting) te blijven.

Om tegemoet te komen aan uw vraag tijdens het AO om op de hoogte gehouden te worden, ben ik voornemens u twee maal per jaar een voortgangsbericht te sturen over de verbouwing van het Rijksmuseum, waarvoor op 7 juli a.s. de officiële eerste bouwhandeling wordt verricht.

#### **Planning**

7 juli 2009:	officiële eerste bouwhandeling Rijksmuseum
Aanvang 2010:	start montage van de technische installaties
Medio 2010:	Definitief Ontwerp inrichting museale ruimten gereed
Najaar 2010:	ondergronds werk gereed voor vervolgwerkzaamheden
Aanvang 2011:	restauratie van gevels en daken gereed
Najaar 2011:	eerste bouwdelen voltooid
Aanvang 2012:	bouwkundige oplevering en start tuinaanleg
Midden 2012:	interieurproject, vitrines, etc.
Eind 2012:	start inhuizing collectie: schilderijen, beelden, etc.
Eerste helft 2013:	Rijksmuseum open voor publiek

## Financiën

In onderstaande tabel wordt in vier stappen vanaf 2000 toegelicht met welke middelen het budget is bijgesteld naar het huidige niveau van € 366 mln. Deze bijstellingen waren geboden om de kostenontwikkeling als gevolg van nadere planuitwerking, inflatie, vertraging te financieren. De vier stappen corresponderen met de brieven aan de Tweede Kamer waarin de bijstellingen vermeld staan.

In 2003 zijn niet alle toen beschikbare middelen ingezet. O.a. vanwege rentedaling kwamen in 2003 de berekende huurbedragen lager uit dan in 2000. Een deel van de middelen is toen gereserveerd i.v.m. de risico's, dit wordt de risicobuffer genoemd. Als gevolg van de verdere concretisering van de plannen werd het de afgelopen jaren verantwoord geacht een deel van deze risicobuffer toe te voegen aan het budget. Dit wordt in de tabel de inzet risicobuffer genoemd.

Er was bij het maken van de plannen in 2000 voorzien dat het museum open zou gaan in 2006, en dat vanaf dat moment huur zou moeten worden betaald. Voor de periode 2006–2013 is op de begroting geld gereserveerd om de huur te betalen. Echter, omdat de opening van het museum inmiddels uitgesteld is tot 2013 vallen deze gereserveerde huurmiddelen vanaf 2006 tot en met 2013 vrij. Deze staan in de tabel vermeld onder de kop «latere betaling huur».

Tot slot wordt onderaan de tabel de totale ontwikkeling tussen 2000 en 2009 naar herkomst van middelen samengevat.

### Ontwikkeling budget (=beschikbare middelen) Het Nieuwe Rijksmuseum van 2000 tot 2009 (bedragen x € 1 mln.)

<b>I. Budget september 2000</b>	<b>202,00</b>
a. latere betaling huur (van 2006 naar 2008)	20,00
b. rente-inkomsten (van o.a. millennumbijdrage)	12,50
e. opbrengst door afkoop oude huurcontract/financieringswijziging	38,00
<b>II Budget september 2003</b>	<b>272,50</b>
a. latere betaling huur (van 2008 naar eind 2010)	27,00
b. rente-inkomsten	3,50
c. indexatie middelen voor prijsstijging	10,00
d. inzet risicobuffer uit 2003	20,00
<b>III. Budget begin 2008</b>	<b>333,00</b>
a. latere betaling huur (van eind 2010 naar 2013)	29,50
d. inzet risicobuffer 2003	3,50
<b>IV. Budget thans</b>	<b>366,00</b>
<b>SAMENVATTING 2000–2009</b>	
<b>Budget 2000</b>	<b>202,00</b>
a. latere betaling huur	76,50
b. rente-inkomsten	16,00
c. indexatie middelen voor prijsstijging	10,00
d. inzet risicobuffer 2003	23,50
e. opbrengst door afkoop oude huurcontract/financieringswijziging	38,00
<b>Budget thans</b>	<b>366,00</b>

In de onderstaande tabel wordt de kosten van € 366 mln. gespecificeerd. Omdat onderdelen zoals inrichting nog moeten worden aanbesteed en de daarvoor begrote middelen dus nog niet bekend gemaakt kunnen worden, zijn enkele onderdelen samengevoegd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat gelijk met het project in totaal voor € 31 mln. aan kosten voor onderhoud en vervuilde grond worden gemaakt, die ten laste komen van reguliere middelen van de Rijksgebouwendienst en dus niet drukken op het budget van 366 mln. Deze gelden voor onderhoud en vervuilde grond zitten deels in de percelen 1 tot en met 7 en deels in de reeds uitgevoerde

delen. Maar omdat dit wel is aanbesteed, maar niet ten laste komt van het projectbudget Het *Nieuwe* Rijksmuseum maar van de reguliere middelen van de Rgd, wordt deze € 31 mln er af getrokken.

**Samenstelling kosten het Nieuwe Rijksmuseum in 2009  
bedragen x € 1 mln.**

<b>Hoofdgebouw</b>	<b>236,00</b>
a. perceel 0 t/m 7 (€ 158 mln.)	158,00
b. reeds uitgevoerde delen, architectenkosten, onvoorzien, tuin, kunst, rente tijdens bouw	109,00
c. Af: in a. en b. begrepen regulier onderhoud e.d.	- 31,00
Ateliergebouw	28,00
<b>Tijdelijke huisvesting</b>	<b>25,00</b>
<b>Inrichting, kosten afkoop huurcontracten, overige projectkosten</b>	<b>77,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>366,00</b>

**Tot slot**

Tenslotte informeer ik u over het volgende. Bij de totstandkoming van het plan is niet alleen veel aandacht besteed aan het hoofdgebouw, maar ook aan de directe omgeving, de inrichting van de tuin en de aansluiting van het museum op de omgeving. De directeur van het museum, de Rijksbouwmeester en het gemeentelijke projectteam herinrichting Museumplein voeren verkenningen uit om deze elementen, waaronder ook de entree naar het museum, tot een sluitend geheel te maken. De eventuele realisering van de uitkomsten van de verkenningen vinden plaats binnen de met de Kamer afgesproken kaders van tijd en geld. Ik zal in mijn volgende rapportage hier op terugkomen en u nader informeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
R. H. A. Plasterk