

Zijne Excellentie de Staatssecretaris Mijnbouw
de heer dr. J.A. Vijlbrief
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
3 november 2022

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Ons kenmerk
L 22.0752

Uw kenmerk

Onderwerp
Vertraging oplevering Zuidbroek II

Excellentie,

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een vertraging van de opleverdatum van de nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek II. De verwachting is dat de huidige planning twee maanden opschuift, waardoor één productie-eenheid van 60.000 m³/uur beschikbaar is voor de markt per 16 januari aanstaande en de overige twee met een totale capaciteit van 120.000 m³/uur beschikbaar zijn vanaf 1 februari 2023. Dit heeft geen impact op de verwachte benodigde Groningenproductie voor leveringszekerheid voor gasjaar 2022/2023.

Gedurende de zomermaanden hebben wij een uitdagende en haalbare planning ontvangen die zowel door de aannemer als onderaannemer werd onderschreven. Deze planning vereiste versnelling van de werkzaamheden door het aantrekken van extra personeel, maar tot op heden is dit onvoldoende gerealiseerd. Als gevolg hiervan is men tot het eind van het jaar nog bezig met het afronden van de laatste bouwactiviteiten. Hierna zal nog getest moeten worden, waarna medio januari 2023 de eerste stikstof beschikbaar is voor de markt.

Wij betreuren dat de additioneel gemaakte afspraken bij Zuidbroek II deze vertraging niet hebben kunnen voorkomen. Wij werken onverminderd door aan de oplevering in januari volgend jaar.

Hoogachtend,

[REDACTED]

Bart Jan Hoevers
Algemeen Directeur