

## VIERMAANDSRAPPORTAGE VERBETERTRAJECT

Nr.: 2  
Periode: 1 augustus 2011 t/m 31 december 2011  
Opgeleverd: 20 januari 2012

Aan: Minister van Justitie Curaçao  
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (NL)  
Minister van Veiligheid en Justitie (NL)



Omschrijving rapportage	Uiterste inleverdatum	Rapportage over periode	Aanleveren bij
1 <sup>e</sup> 4-maandsrapportage	15-07-2011	Maart t/m juli 2011	opdrachtgevers/ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst
2 <sup>e</sup> viermaandsrapportage	13-01-2011	Augustus t/m december 2011	<b>opdrachtgevers/ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst</b>
3 <sup>e</sup> viermaandsrapportage	15-04-2012	januari t/m maart 2012	opdrachtgevers/ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst
4 <sup>e</sup> viermaandsrapportage	15-07-2012	april t/m juni 2012	opdrachtgevers/ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst
5 <sup>e</sup> de viermaandsrapportage	15-10-2012	Juli t/m september 2012	opdrachtgevers/ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst

## 01. Inleiding

Naar aanleiding van de uitgewerkte projectplanning is gebleken dat de uitvoering, van het Geïntensiveerde Plan van Aanpak, tot eind 2014 zal lopen. Hierop is er door de Minister van Justitie van Curaçao een verzoek gedaan aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de inzet van DJI in de Strafvangenis en het Huis van Bewaring van Curaçao te verlengen.

Dit verzoek tot verlenging is inmiddels door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in behandeling genomen.

Het verlengen van de inzet van de DJI medewerkers is noodzakelijk om de projecten zoals omschreven in het Geïntensiveerde Plan van Aanpak te kunnen uitvoeren.

In navolging van een bezoek van de Commissie Vegter en De Lange in juli is er in oktober een rapport verschenen waarin onder andere voor de gevangenis te Curaçao gerapporteerd wordt over de benodigde verbeteringen om aan de CPT vereisten te voldoen.

In dit rapport is aangegeven dat er weliswaar veel wordt gewerkt aan verbeteringen binnen de gevangenis maar dat dit op dit moment nog niet zorgt voor verbeterde detentieomstandigheden van de gedetineerden.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de werkzaamheden en maatregelen die nu worden uitgevoerd voorwaardenscheppend zijn om de projecten te kunnen uitvoeren die de daadwerkelijke verbeteringen van de detentieomstandigheden van de gedetineerden gaan realiseren.

Op 21 oktober is de Voortgangscommissie langs geweest voor een bezoek in de gevangenis. Hierbij is gesproken over de voortgang van de projecten, de benodigde randvoorwaarden en het verzoek tot verlenging van de inzet van DJI.

In september is er overeenstemming bereikt tussen Nederland en Curaçao voor het terugzenden van Bonairiaanse gedetineerden. Een groep van 10 risicovolle gedetineerden is naar Nederland getransporteerd en is nu in verschillende Nederlandse gevangenissen ondergebracht. Aangaande de overige Bonairiaanse gedetineerden is overeengekomen dat deze gefaseerd terug worden gebracht naar Bonaire voor 1 januari 2012. Dit is ook inmiddels gerealiseerd.

## 02. Samenwerking binnen de inrichting

Vanuit Usona is een betaling gedaan aan DJI waarmee het grootste gedeelte van het door DJI voorgeschoten bedrag is vergoed. Voor het resterende nog te vergoeden bedrag zijn aanvullende stukken bij Usona aangeleverd.

### 03. Personele ontwikkelingen

#### 3.1 Personele ontwikkelingen medewerkers gevangenis

De Minister van Justitie van Curaçao heeft de samenwerking met de Stichting Beveiligingszorg per 1 januari 2012 opgezegd. Dit heeft tot gevolg dat er 100 FTE (die nu nog vanuit de Stichting worden ingehuurd voor de gevangenis) moeten worden ingevuld middels een reguliere aanstelling.

Er zijn sollicitatiegesprekken gehouden met de medewerkers van de Stichting met als doel om de geschikte medewerkers te kunnen overnemen in dienst van de gevangenis.

Doordat de Stichting Beveiligingszorg ophoudt te bestaan en medewerkers voortaan direct onder de gevangenis vallen is het de verwachting dat het inplannen en aansturen van deze medewerkers doelmatiger zal zijn.

Verder is er de vacature opengesteld voor een extra 32 FTE Beveiligers om de formatie van de Unit Beveiliging op peil te brengen en om de projecten die binnen de gevangenis moeten worden uitgevoerd, in het kader van het Geïntensiveerde Plan van Aanpak, te kunnen begeleiden. Wanneer deze vacatures zijn ingevuld zal er aan een van de belangrijkste voorwaarden zijn voldaan voor het uitvoeren van de projecten uit het Geïntensiveerde Plan van Aanpak.

#### 3.1 Personele ontwikkelingen Ondersteuningsteam

Twee van de leden van het DJI team hebben in deze verslagperiode aangegeven terug te willen keren naar Nederland. Het betreft hier het afdelingshoofd Facilitaire Zaken en het Hoofd Veiligheid. Het DJI team zal na 9 december 2011 uit 5 FTE bestaan.

Gezien het feit dat formeel het project per augustus 2012 zal eindigen en er nog geen zekerheid is over een mogelijke verlenging wordt er voor gekozen om nog geen vervanging te organiseren. De taken die vrijkomen door het vertrek van de twee teamleden worden zo goed als mogelijk door de overige DJI medewerkers en de Curaçaose medewerkers van de gevangenis opgevangen.

### 04. Voortgang Brandveiligheid.

Er is een voorstel ingediend om zo snel mogelijk de benodigde aanpassingen aan de brandmeldcentrale uit te voeren. Wanneer de toestemming hiervoor door de Minister van Justitie van Curaçao wordt gegeven kan verdere actie worden genomen.

De nadere vervolgcities naar aanleiding van het rapport met conclusies en aanbevelingen aangaande de actuele situatie van de brandveiligheid ligt nog voor ter bestudering. Vervolgacties moeten dan ook nog worden afgestemd.

### 05. Knelpunten / Risico's

Op 13 september heeft een gedetineerde twee andere gedetineerden neergeschoten. Hierbij was het de opzet om met een bepaalde gedetineerde af te rekenen. De beide gedetineerden raakten gewond en de dader is overmeesterd en overgeplaatst naar de gevangenis van Sint Maarten waar hij oorspronkelijk gedetineerd was.

Dit voorval is het startsein gebleken van een reeks afrekeningen in het criminele circuit van Curaçao. Vanwege dit voorval en de verdere dreigingen naar verschillende gedetineerden toe binnen de gevangenis zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen ingevoerd die de veiligheid van de gevangenis, het personeel en de gedetineerden moeten garanderen. Deze maatregelen maken onder andere dat het gedetineerdenverkeer sterk verminderd is en dat er meer toezicht is op de gangen van de gevangenis. Elke twee weken worden degenomen veiligheidsmaatregelen geëvalueerd en waar nodig aangepast of waar mogelijk versoepeld.

06. Voortgang projecten in de afgelopen 6 maanden:

06.1 Randvoorwaarden:

De afgelopen 6 maanden hebben voornamelijk in het teken gestaan van het heropstarten van projecten, het uitwerken van een actuele planning waarop gewerkt kan worden en de invulling van de randvoorwaarden om uitvoering te kunnen geven aan de projecten. Hiertoe zijn er vacatures voor extra medewerkers beveiliging opengesteld waardoor er ten eerste de noodzakelijke begeleiding van de uitvoering van de projecten wordt geborgd en wordt er daarnaast de formatie van de afdeling beveiliging naar het juiste niveau gebracht wat weer ten goede komt voor de reguliere bedrijfsvoering.

In de Landsbegroting van Curaçao voor 2011 is een bedrag gereserveerd voor de uitvoering van projecten die in 2011 gepland stonden. Doordat echter de uitvoering van deze projecten vertraging heeft opgelopen zijn deze gelden overgeheveld opdat zij niet vrij komen te vallen.

06.2 Voortgang projecten:

Usona heeft een aantal verplichtingen uitgegeven voor de projecten "Roosters en Louvres" en "Looplijnen". Deze projecten worden nu verder opgepakt om de daadwerkelijke uitvoering op te pakken.

Daarnaast krijgen de projecten uit de nieuwbouw meer vorm. De magazijnen, werkplaatsen en het toegangscontrolegebouw naderen steeds meer het moment van oplevering. Voor de werkplaatsen zijn inmiddels al de nodige machines uit Nederland aangekomen zoals die voor houtwerkplaatsen, voor het toegangscontrolegebouw wordt nu gewerkt aan het daadwerkelijk inrichten van de werkplekken en voor de magazijnen wordt gewerkt aan een plan om deze ook in te richten.

Conform de oorspronkelijke planning is te zien dat de projecten aanmerkelijke vertraging hebben opgelopen. Dit heeft onder meer te maken met de invulling van de benodigde randvoorwaarden waar de Gevangenis en de Directie Justitie aan hebben gewerkt. Het gaat dan om de personele en financiële randvoorwaarden zoals die onder punt 6.1 zijn omschreven.

Hierop is dan ook een bijgestelde planning opgemaakt welke nu gehanteerd wordt. Het betreft hier het "Projectoverzicht Totaal Versie 8" waarvan de gewijzigde data nu ook in de bijlagen van deze rapportage zijn verwerkt.

In deze planning, en dan voornamelijk in het overzicht met daarin de realisatie is te zien dat een aantal projecten alsnog achterlopen, te weten:

<b><u>Project:</u></b>	<b><u>Uitvoering gereed:</u></b>	<b><u>Reden vertraging / stand van zaken:</u></b>
Electra bekabeling keuken	17-10-2011	Er wordt geïnvesteerd in de vervanging van de keukenapparatuur waardoor het plaatsen van de elektra bekabeling voor de keuken niet meer nodig is.
Planning aanleg intercom - antenne systeem	24-11-2011	Dit project kan opgestart worden zodra er in de noodzakelijke begeleiding op het vlak van beveiliging voorzien kan worden. Door personele problematiek en de afgekondigde veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de schietpartij is er geen mogelijkheid geweest om hierin te voorzien. Verwacht wordt dat dit echter in februari 2012 kan worden voltooid.
Brandmeldcentrale	28-11-2011	Het systeem van de brandmeldcentrale werkt niet door achterstallig onderhoud en defecten in de bekabeling. Dit zorgt voor een onveilige situatie.  Er is een voorstel ingediend om zo snel mogelijk de benodigde aanpassingen aan de brandmeldcentrale uit te voeren. Wanneer de toestemming hiervoor door de Minister van Justitie van Curaçao wordt gegeven kan verdere actie worden genomen.
Poorten / hekken	23-12-2011	Dit project kan opgestart worden zodra er in de noodzakelijke begeleiding op het vlak van beveiliging voorzien kan worden. Door personele problematiek en de afgekondigde veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de schietpartij is er geen mogelijkheid geweest om hierin te voorzien. Verwacht wordt dat de uitvoering

		dit project medio januari 2012 kan worden opgestart.
Inrichting toegangscontrolegebouw	09-01-2012	Het toegangscontrolegebouw is officieel opgeleverd op 08-12-2011. Aansluitend dan ook gestart met de inrichting van het gebouw.  Inmiddels is het gebouw nagenoeg af en zijn de detectiepoorten en bagagedoorlichting apparaten geplaatst. Het gebouw moet echter nog voorzien worden van camera's en monitoren en aansluitend moet het gebouw ingericht worden met werkplaatsen voor de medewerkers zodat het ook operationeel opgeleverd kan worden. Hiertoe zijn voorstellen uitgedaan naar de Minister van Justitie. Zodra deze goedgekeurd zijn kunnen deze punten ook uitgevoerd worden.
Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie bij calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.	10-10-2011	Op dit punt hebben zich geen concrete wijzigingen voorgedaan. De samenwerkingsovereenkomst met het VKC is nog steeds niet getekend. Deze opnieuw worden aangeboden aan het MT opdat het ook met het VKC kan worden afgeprocedeerd.

Zoals te zien is wordt er op de bovenstaande punten zeker voortgang geboekt maar is verdere uitvoering soms afhankelijk van de invulling van de randvoorwaarde van het aannemen van extra beveiligingspersoneel voor de begeleiding danwel dat er concrete voorstellen zijn ingediend om tot een goede afronding te komen.

### 06.3 Bijlagen:

In de bijlagen zijn twee overzichten bijgesloten. Het eerste overzicht geeft een statusoverzicht van de verschillende projecten en in het tweede overzicht is vervolgens op detailniveau te zien wat er in de afgelopen periode is uitgevoerd per project.

**Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak (op basis van "Projectoverzicht Totaal Versie 8"):**

		<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>	<b>USONA of Landsbegroting</b>	<b>CPT gerelateerd</b>
1)	<b>Onderhoudsplan</b>	Doorlopend	Doorlopend in uitvoering	Landsbegroting	CPT gerelateerd
2)	<b>Onderhoudsplan onkruid en gewassen</b>	28-02-2012	In uitvoering	USONA	CPT gerelateerd
3)	<b>Electra bekabeling vrouwenbarak</b>	26-09-2011	Gerealiseerd	Landsbegroting	
4)	<b>Electra bekabeling keuken</b>	17-10-2011	In uitvoering	Landsbegroting	
5)	<b>Besturing noodstroom aggregaat</b>	15-02-2012	In uitvoering	USONA	
6)	<b>Planning aanleg intercom - antenne systeem</b>	24-11-2011	Deels gerealiseerd	USONA	CPT gerelateerd
7)	<b>Brandmeldcentrale</b>	28-11-2011	Deels gerealiseerd	USONA	CPT gerelateerd
8)	<b>Kanteldeuren</b>	15-02-2012	In uitvoering	USONA	CPT gerelateerd
9)	<b>Roosters en louvres</b>	01-06-2012	Vorbereidende fase	USONA	
10)	<b>Verbetering camera observatie</b>	09-03-2012	In uitvoering	USONA	CPT gerelateerd
11)	<b>Aanpassen voedingssysteem en distributie</b>	19-04-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	CPT gerelateerd
12)	<b>Ongediertebestrijding</b>	26-01-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	CPT gerelateerd
13)	<b>Poorten / hekken</b>	23-12-2011	In uitvoering	USONA	
14)	<b>Opknappen strafcellen</b>	10-08-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	CPT gerelateerd
15)	<b>Inrichting toegangscontrolegebouw</b>	04-04-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
16)	<b>Inrichting werkplaatsen</b>	13-07-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	CPT gerelateerd
17)	<b>Inrichting magazijn</b>	07-05-2012	Nog niet gestart	Landsbegroting	
18)	<b>Sleutelplan</b>	26-10-2012	Nog niet gestart	Landsbegroting	
19)	<b>Waterproject deel 2 sanitair vervangen</b>	15-03-2013	Vorbereidende fase	Landsbegroting	CPT gerelateerd
20)	<b>Waterproject deel 1</b>	10-08-2012	In uitvoering	Landsbegroting	CPT gerelateerd

21)	<b>Opknappen cellen</b>	30-08-2013	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	CPT gerelateerd
22)	<b>Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging</b>	25-11-2013	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
23)	<b>Kantoren afdelingshoofden</b>	11-10-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
24)	<b>Vervangen dak bezoekersruimte</b>	03-03-2014	Nog niet gestart	Landsbegroting	CPT gerelateerd
25)	<b>Detectiepoort afdelingen</b>	07-04-2014	Nog niet gestart	Landsbegroting	
26)	<b>Vreemdelingenbarak</b>	04-07-2014	Deels gerealiseerd	.....	CPT gerelateerd
27)	<b>Voorziening detectiepoorten</b>	07-05-2014	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
28)	<b>Kantoor shiftcommander</b>	15-09-2014	Nog niet gestart	Landsbegroting	
29)	<b>Opleidingen</b>	02-04-2014	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
30)	<b>Functieboek 2009</b>	02-11-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	
31)	<b>Veiligheid:</b>	22-06-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
32)	<b>Nieuwe leiding</b>	20-11-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
33)	<b>Integriteit en Invoeren gedragscode</b>	06-04-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
34)	<b>Twinning</b>	15-06-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
35)	<b>Communicatie en betrokkenheid</b>	27-01-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
36)	<b>Gedetineerdzorg / bejegening</b>	21-08-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	CPT gerelateerd
37)	<b>Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie bij calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.</b>	10-10-2011	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	CPT gerelateerd
38)	<b>Afdeling beveiligingsdienst</b>	01-07-2011	Gerealiseerd	Landsbegroting	
39)	<b>Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis</b>	21-05-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	
40)	<b>Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel</b>	02-04-2012	Deels gerealiseerd	Landsbegroting	CPT gerelateerd

<b>41)</b>	<b>Interne differentiatie</b>	12-06-2012	Vorbereidende fase		CPT gerelateerd
<b>42)</b>	<b>Vervangen van de trappen op celblok 2</b>	26-07-2013	Nog niet gestart	Landsbegroting	CPT gerelateerd
<b>43)</b>	<b>Communicatiesysteem</b>	24-02-2012	Vorbereidende fase	Landsbegroting	



**Bijlage 2: Realisatie Voortgangsrapportage Geïntensiveerd Plan van Aanpak**

Legenda:

<b>Aanbeveling uit het Plan van Aanpak</b>	<b>Realisatie Voortgangsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
<b>Hier wordt een toelichting gegeven op elk project.</b>	<b>Hierin wordt beschreven welke voortgang er over het betreffende project(onderdeel) er is.</b>	<b>Hier wordt aangegeven op welke datum het project(onderdeel) gereed moet zijn.</b>	<b>Ja</b>
			<b>Deels Gerealiseerd</b>
			<b>Nee</b>

<b>1)</b>	<b>Onderhoudsplan</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Op basis van een inventarisatie is er een onderhoudsplan opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze, binnen welke termijn en tegen welke kosten het achterstallige onderhoud – waarbij inbegrepen de onhygiënische omstandigheden – binnen de inrichting zijn weggewerkt.	Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt om een effectiever vastgoedbeheer te voeren. De software bestaat uit een database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor ook de hygiëne bevorderd wordt.	Bijstelde planning: Doorlopend	Doorlopend in uitvoering

		Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden in het onderhoud en hygiëne.		
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De uitvoering van dit project loopt volgens de planning en heeft een doorlopend karakter.		
2)	<b>Onderhoudsplan onkruid en gewassen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het doel van dit project is te komen tot een schoon en overzichtelijk buitenterrein. Dit ter bevordering van de veiligheid en de hygiëne in de gevangenis.	Dit project is een voortvloeijsel uit het project “Schoonmaak Terreinen” In de aanbevelingen van dat project was opgenomen om het schoonhouden van de terreinen structureel aan te pakken. Helaas heeft de goedkeuring erg lang op zich laten wachten met als gevolg dat er nu een grote achterstand ligt ten aanzien van onkruid en gewassen. Het deelproject “Onkruid en gewassen” wordt uitgevoerd door een groep gedetineerden onder toezicht van een werkmeester. Dit project is gestart per 18-2-2011 en is een doorlopend project. Rond de buitenmuren van de leefafdelingen zijn de eerste resultaten van het project al zichtbaar waarmee een eerste stap in de goede richting is genomen.	Bijstelde planning: 28-02-2012	In uitvoering

		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De uitvoering van dit project loopt volgens de planning en heeft een doorlopend karakter.		
<b>3)</b>	<b>Elektrabekabeling vrouwenbarak</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het aanleggen van deze bekabeling is noodzakelijk omdat de huidige bekabeling onvoldoende capaciteit heeft om de benodigde capaciteit te leveren.	De huidige bekabeling heeft te weinig capaciteit en zorgt in de vrouwenbarak voor een brandgevaarlijke situatie. Daarnaast is deze bekabeling een absolute voorwaarde voor het kunnen opleveren en inrichten van het nieuwe entreegebouw. Er zijn offertes uitgebracht en het wachten is op een machtiging van de Directie Financiën.	Bijstelde planning: 26-09-2011	Gerealiseerd
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Er is een nieuwe stroomkabel aangelegd welke ook is aangesloten waardoor de vrouwenbarak en het nieuwe toegangscontrolegebouw stroom hebben. Er wordt nu nog gekeken naar een mogelijk meerwerk om overbelasting van de stroomkast waarop de elektrabekabeling is aangesloten tegen te gaan.		
<b>4)</b>	<b>Electra bekabeling keuken</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Aansluiting van de elektra creëren voor de keukenapparatuur.	Door een wijziging in de keukenapparatuur is verdere aansluiting van elektra voor de keukenapparatuur onnodig. Met de wijzigingen in de keukenapparatuur zijn de problemen opgelost.	Bijstelde planning: 17-10-2011	In uitvoering

		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Er wordt geïnvesteerd in de vervanging van de keukenapparatuur waardoor het plaatsen van de elektra bekabeling voor de keuken niet meer nodig is.		
<b>5)</b>	<b>Besturing noodstroom aggregaat</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De huidige stroomgenerator van de gevangenis functioneert niet optimaal waardoor er enkele vervangingen en reparaties noodzakelijk zijn.	Na onderzoek is gebleken dat de besturing van de noodstroom generator niet naar behoren functioneert. Een van de gevolgen hiervan is dat bij uitval van de stroomtoevoer van het nutsbedrijf de inrichting zonder stroom staat. De generator zou in een dergelijk geval de stroomvoorziening moeten overnemen. Door een fout in de besturing gebeurt dat dus niet. Gezien de ernst van deze zaak is besloten om de besturing en de daarbij behorende behuizing grondig aan te pakken opdat een herhaling hiervan tot het verleden behoort. Dit project is gestart per 18-2-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen zijn aangegaan.	Bijstelde planning: 15-02-2012	In uitvoering
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Het project is nagenoeg afgerond. De laatste stap is het vervangen van de behuizing van het noodaggregaat van de gevangenis welke thans door achterstallig onderhoud onvoldoende bescherming biedt tegen de zon en regen.		

6)	<b>Planning aanleg intercom - antenne systeem</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>Het aanleggen van het intercomsysteem is een vereiste vanuit de CPT normen. Het antennesysteem is noodzakelijk opdat de onnodige en zelf gefabriceerde antennes kunnen worden verwijderd alsook de geïmproviseerde bekabeling.</p>	<p>Helaas is het project nog steeds niet afgerond. Er zijn een aantal oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, als eerste speelt nog steeds de financiële afhandeling vanuit het verleden een belangrijke rol. De aannemer heeft om deze reden het project tijdelijk stil gelegd in afwachting van de afhandeling door het ministerie van financiën.</p> <p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p> <p>Dit project kan opgestart worden zodra er in de noodzakelijke begeleiding op het vlak van beveiliging voorzien kan worden. Door personele problematiek en de afgekondigde veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de schietpartij is er geen mogelijkheid geweest om hierin te voorzien. Verwacht wordt dat dit echter in februari 2012 kan worden voltooid.</p>	<p>Bijstelde planning: 24-11-2011</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>
7)	<b>Brandmeldcentrale</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>De huidige brandmeldcentrale heeft de toets van brandveiligheid niet doorstaan en dient geoptimaliseerd te worden. Dit gebeurt door eenmalig preventief onderhoud en hercertificering.</p>	<p>Binnen de inrichting is een brandmeldcentrale aanwezig, echter deze werkt niet naar behoren. Er zijn veelvuldig storingen welke resulteren in talloze meldingen op het brandmeldpaneel. Hiertoe zou een extern bedrijf een opdracht moeten krijgen. Na lang wachten is het toch zover gekomen en heeft een installateur de opdracht gekregen om de storingen op te sporen. Dit project is gestart op 18-3-</p>	<p>Bijstelde planning: 28-11-2011</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>

		<p>2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen worden aangegaan voor dit deel van het project. In navolging van het gehouden onderzoek is aan het licht gekomen dat er meer defecten zijn dan was voorzien en zal er een extra opdracht tot herstelwerk moeten komen.</p> <p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p> <p>Het systeem van de brandmeldcentrale werkt niet door achterstallig onderhoud en defecten in de bekabeling. Dit zorgt voor een onveilige situatie.</p> <p>Er is een voorstel ingediend om zo snel mogelijk de benodigde aanpassingen aan de brandmeldcentrale uit te voeren. Wanneer de toestemming hiervoor door de Minister van Justitie van Curaçao wordt gegeven kan verdere actie worden genomen.</p>		
8)	<b>Kanteldeuren</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De drie kanteldeuren die vanaf de remise toegang tot de inrichting verschaffen voor hulpdiensten en leveranciers zijn dusdanig verouderd dat deze niet meer gebruikt kunnen worden en een direct gevaar opleveren voor de veiligheid van de inrichting.	De toegang van de inrichting kent een zogenaamde remise welke voorzien is van 2 kanteldeuren. Deze deuren zijn inmiddels ruim 50 jaar oud en zijn in een zeer slechte staat. Met grote regelmaat zijn er storingen waardoor de deuren niet open of dicht gaan. Er zijn zelfs gevaarlijke situaties bij het sluiten van deze deuren ontstaan omdat ze ongecontroleerd dicht vallen. Dit heeft er toe geleid dat er een aanvraag is ingediend om deze te vervangen. Deze aanvraag is goedgekeurd en thans kan het werk uitgevoerd	Bijstelde planning: 15-02-2011	In uitvoering

		<p>gaan worden. Dit project is gestart per 18-3-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen worden aangegaan.</p>		
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>		
		<p>De twee kanteldeuren die in toegang van de remise zitten en de kanteldeur die daarachter zit zullen naar verwachting eind januari vervangen kunnen worden. De benodigde nieuwe kanteldeuren zijn in Nederland besteld en worden naar Curaçao verscheept.</p> <p>Wanneer de nieuwe kanteldeuren op Curaçao zijn aangekomen en door de douane zijn ingeklaard zullen de werkzaamheden gepland moeten worden waarbij personele begeleiding in de vorm van beveiliging geborgd moet worden.</p>		
9)	<b>Roosters en louvres</b>	<p><b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Voor het verstevigen van louvres en het aanbrengen van roosters.	De nog openstaande onderdelen “Roosters en louvres” uit het project “Schoonmaak terreinen” zijn aangeboden voor akkoord bij de Minister van Justitie. Een risico bij vertraging in de goedkeuring is dat offertes mogelijk niet meer geldig zijn en er een nieuw offertetraject moet worden uitgezet.	Bijstelde planning: 01-06-2012	Vorbereidende fase

		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De roosters en louvres zijn besteld bij de leveranciers waarvan een leverancier uit Nederland. Er wordt een plan opgesteld om de levering van de goederen, voorbereiding van de noodzakelijke werkzaamheden en de uitvoering voor te bereiden. Met name het uitvoeren van de daadwerkelijke werkzaamheden op de celblokken zal de nodige aandacht vragen.		
<b>10)</b>	<b>Verbetering camera observatie</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin enerzijds verantwoorde gedetineerdenbewegingen zijn geregeld en anderzijds de gebouwelijke aanpassingen worden beschreven die noodzakelijk zijn om de gedetineerdenbewegingen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.	Samen met het project looplijnen is ook de camera observatie gestart. Daar waar hekken/poorten geplaatst gaan worden zal ook camera observatie geplaatst worden. Uiteindelijk is de opzet dat wanneer er een poort geopend moet worden dit visueel gevolgd wordt met cameratoezicht opdat gecontroleerd gedetineerden verkeer mogelijk wordt. Ook hier geldt dat alle formaliteiten afgehandeld zijn en verplichtingen aangegaan mogen worden.	Bijstelde planning: 09-03-2012	In uitvoering
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Dit project kan opgestart worden zodra er in de noodzakelijke begeleiding voorzien kan worden. Door personele problematiek en de afgekondigde veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de schietpartij is er geen mogelijkheid geweest om hierin te voorzien.		



		Verwacht wordt dat de uitvoering van dit project medio januari 2012 kan worden opgestart. De benodigde goederen zijn aanwezig.		
<b>11)</b>	<b>Aanpassen voedingssysteem en distributie</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Om gedetineerden een maaltijd te kunnen aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt, vervoerd en uitgedeeld zal het distributie en voedingssysteem moeten worden aangepast. Daarnaast moet er beleid worden opgesteld aangaande de beschikbare diëten om onnodige verspilling van tijd en geld tegen te gaan.	Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan.	Bijstelde planning: 19-04-2012	Deels gerealiseerd
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Er wordt een plan van aanpak opgezet waarin wordt aangegeven hoe de keuken naar een acceptabel niveau van hygiëne kan worden gebracht.  Aangaande de diëten wordt er geïnvesteerd om het aantal terug te brengen naar een vast aantal verantwoorde diëten en zal er strenger gecontroleerd worden op het uitschrijven van diëten welke dan enkel nog op medische gronden zal worden voorgeschreven.		
<b>12)</b>	<b>Ongediertebestrijding</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Om enerzijds de hygiëne te kunnen garanderen in de gevangenis, en daarmee tegemoet te komen aan de CPT eisen, en anderzijds om vernieling van materiaal, kabels etc.	Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt om een effectiever vastgoedbeheer te voeren. De software bestaat uit een database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden	Bijstelde planning: 26-01-2012	Vorbereidende fase

	tegen te gaan.	<p>die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor ook de hygiëne bevorderd wordt.</p> <p>Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden in het onderhoud en hygiëne.</p>		
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd aangaande de hygiëne in de gevangenis waarbij de aanpak van ongedierte een onderdeel of gevolg zal zijn van de uitkomsten van het onderzoek.		
<b>13)</b>	<b>Poorten / hekken</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin enerzijds verantwoorde gedetineerdenbewegingen zijn geregeld en anderzijds de gebouwelijke aanpassingen worden beschreven die noodzakelijk zijn om de gedetineerdenbewegingen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.	Het project "Looplijnen" is per 18-03-2011 goedgekeurd. De opdrachten aan de leveranciers zijn uitgeschreven en de benodigde goederen zijn in bestelling. Het project heeft in principe een looptijd van 4 maanden maar vanwege langdurige uitval van een contactpersoon binnen de Directie Justitie van Curaçao hebben verschillende projecten stil gestaan. Dit vanwege de tekenbevoegdheid die enkel deze persoon had en er voor dit project voor een aanbesteding getekend moet worden. Inmiddels heeft de Minister van Justitie een vervanger aangewezen zodat de uitvoering van dit project verdere doorgang kan vinden.	Bijstelde planning: 23-12-2011	In uitvoering

		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Dit project kan opgestart worden zodra er in de noodzakelijke begeleiding op het vlak van beveiliging voorzien kan worden. Door personele problematiek en de afgekondigde veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de schietpartij is er geen mogelijkheid geweest om hierin te voorzien. Verwacht wordt dat de uitvoering van dit project medio januari 2012 kan worden opgestart.		
<b>14)</b>	<b>Opknappen strafcellen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de situatie van de strafafdeling (Cachot) aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat een concreet tijdpad voor de uitvoering.	In samenspraak met Plan Veiligheid en een architectenbureau worden voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding. Deze voorbereidingen bestaan uit het berekenen van de kosten, tekenwerk en het opstellen van een programma van eisen.  Inmiddels is er door de Minister van Justitie van Curaçao de opdracht aan een aannemer verstrekt om de sanitaire voorzieningen aan te passen in de strafafdeling. Er zal worden ingezet om deze werkzaamheden zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uitvoering van het Waterproject deel 1.	Bijstelde planning: 10-08-2012	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		

		Er is aan een adviesbureau de opdracht uitgezet om de Terms of Reference op te stellen aan de hand waarvan de aanbesteding opgestart kan worden.		
<b>15)</b>	<b>Inrichting toegangscontrolegebouw</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het toegangscontrolegebouw dat per 01-07-2011 moet worden opgeleverd moet nog worden ingericht met werkplekken voor personeel, meubilair etc.	Het gebouw is inmiddels uit de steigers en begint steeds meer vorm te krijgen. Volgens de aannemer is de bouwkundige oplevering nog steeds gepland voor eind juli. Daarna kan begonnen worden met het interieur van het gebouw en aanleg van de benodigde en noodzakelijke beveiligingssystemen. Dat zal de nodige tijd vergen en de verwachting is dat eind 2011 het gebouw in operationele zin in gebruik kan worden genomen.	Bijstelde planning: 04-04-2012	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Het toegangscontrolegebouw is officieel opgeleverd op 08-12-2011. Aansluitend is dan ook gestart met de inrichting van het gebouw.  Inmiddels is het gebouw nagenoeg af en zijn de detectiepoorten en bagagedoorlichting apparaten geplaatst. Het gebouw moet echter nog voorzien worden van camera's en monitoren en aansluitend moet het gebouw ingericht worden met werkplaatsen voor de medewerkers zodat het ook operationeel opgeleverd kan worden. Hiertoe zijn offertes opgevraagd en wanneer hieruit een keuze is		

		gemaakt kan het toegangscontrolegebouw ingericht worden.		
<b>16)</b>	<b>Inrichting werkplaatsen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Om arbeid mogelijk te maken voor gedetineerden en deze zo een zinvolle dagbesteding te kunnen geven zullen machines voor de nieuwe werkplaatsen aangeschaft moeten worden. Hiertoe kunnen reeds gebruikte machines uit gevangnissen van Nederland aangeschaft worden.	Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden. Vanuit Nederland worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Dienst Justitiële Inrichtingen een grote hoeveelheid zaken als complete werkplaatsen geschonken.	Bijstelde planning: 13-07-2012	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Vanuit Nederland zijn inmiddels verschillende containers met goederen (zoals werkplaatsen) aangekomen. Deze goederen zijn binnen de gevangenis opgeslagen. Zodra het arbeidsgebouw is opgeleverd zullen de goederen hierin geplaatst worden.  Er wordt een plan opgemaakt waarin de verdere uitwerking van het opzetten van de arbeid wordt uitgeschreven.		
<b>17)</b>	<b>Inrichting magazijn</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het magazijn dat per 30-09-2011 moet worden opgeleverd moet nog worden ingericht.	Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden.	Bijstelde planning: 07-05-2012	Nog niet gestart
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan voor de		

		inrichting van het magazijn en wordt er inzichtelijk gemaakt wat er nog nodig is.		
<b>18)</b>	<b>Sleutelplan</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Zorg voor een adequaat sleutelplan waarbij het beheer is geregeld.	Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden.	Bijstelde planning: 26-10-2012	Nog niet gestart
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Er is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige sleutels waarbij ook een oud sleutelplan uit de Wackenhut periode is opgenomen. Deze moeten tot één totaalplan leiden. De verdere uitwerking hiervan is echter afhankelijk van de uitvoering van het vervangen van sloten en het plaatsen van nieuwe hekwerken in het kader van het project looplijnen.		
<b>19)</b>	<b>Waterproject deel 2 sanitair vervangen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit project gaat het dan om het sanitair in de celblokken (met uitzondering van blokken 1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1)	Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een programma van eisen opdat er een aanbesteding kan worden opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met Plan Veiligheid.	Bijstelde planning: 15-03-2013	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		Het programma van eisen voor het uitvoeren van een aanbesteding wordt verder uitgewerkt. De verwachting is dat het traject van aanbesteding medio mei 2012 kan		

		worden uitgezet.		
20)	<b>Waterproject deel 1</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit project gaat het dan om het sanitair in de strafcellen en celblokken 1 en 2.	Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een programma van eisen opdat er een aanbesteding kan worden opgestart. Dit gebeurt in samen werking met Plan Veiligheid. Er zal worden ingezet om dit project zoveel mogelijk te laten samenvallen met het opknappen van de strafcellen.	Bijstelde planning: 10-08-2012	In uitvoering
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De daadwerkelijke uitvoering van dit project staat gepland voor juni tot en met augustus 2012. In januari zal gestart worden met de voorbereidingen hiervoor en zal de aanbesteding ook moeten worden opgestart. Daarbij moeten er in de noodzakelijke randvoorwaarden, begeleiding qua beveiliging en vervangende celcapaciteit, voorzien worden.		
21)	<b>Opknappen cellen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>

	<p>Ten behoeve van het opknappen en leefbaar maken van de cellen van gedetineerden is er een projectplan opgesteld welke tot doel heeft om de leefsituatie van de gedetineerde te verbeteren.</p>	<p>In 2010 is dit project vooruitlopend en tijdens de grote schoonmaakactie in mei 2010 vrijwel geheel uitgevoerd. Zo zijn er de volgende onderdelen gerealiseerd;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanschaf en uitgifte van nieuwe matrassen, kussens, matrashoezen en lakensets;</li> <li>- TV steunen gemaakt en verdeeld;</li> <li>- Heeft elke gedetineerde een nieuwe ventilator gekregen;</li> <li>- Zeildoeken aangeschaft en opgehangen in de cellen ter bescherming van de elementen en de privacy van de gedetineerden.</li> </ul> <p>De volgende onderdelen moeten nog gerealiseerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanleggen van een antennesysteem;</li> <li>- De aanschaf van opbergboxen ter bescherming van etenswaar tegen ongedierte;</li> <li>- Het verven van de cellen;</li> <li>- Plaatsen van kasten.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>	<p>Bijstelde planning: 30-08-2013</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>
--	---	--	---	---------------------------



		Er is een plan ingediend bij de Minister van Justitie van Curaçao om het verven van de huisblokken door gedetineerden mogelijk te maken. Wanneer hier akkoord op wordt gegeven dan zal hiermee in het eerste kwartaal van 2012 gestart kunnen worden.		
22)	<b>Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk verbeterd worden.	PVNA heeft een eerste opzet uitgetekend. Er wordt nu bekeken hoe er constructief te werk gegaan moet worden omdat er gebouwd moet worden tegen een deels bestaande situatie. Offertes zijn binnen en het project is in afwachting van goedkeuring.	Bijstelde planning: 25-11-2013	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De verdere uitvoering van het project staat pas laat gepland in de projectplanning. Er zal echter gekeken worden of eerdere uitvoering mogelijk is wanneer de projectplanning, de uitvoering en de randvoorwaarden (begeleiding door beveiligingspersoneel) daarvoor de ruimte geven.		
23)	<b>Kantoren afdelingshoofden</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk	Met inzet van gedetineerden is er intern een start gemaakt om huisvesting van personeel te verbeteren en uit te breiden. Het betreft hier het ombouwen van ruimtes die als	Bijstelde planning: 11-10-2012	Vorbereidende fase

	verbeterd worden.	opslag dienst doen van onbruikbare goederen. De grotere projecten moeten echter nog verder uitgewerkt worden.		
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>		
		De verdere uitvoering van het project staat pas laat gepland in de projectplanning. Er zal echter gekeken worden of eerdere uitvoering mogelijk is wanneer de projectplanning, de uitvoering en de randvoorwaarden (begeleiding door beveiligingspersoneel) daarvoor de ruimte geven.		
<b>24)</b>	<b>Vervangen dak bezoekersruimte</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het dak van de bezoekersruimte moet vervangen worden vanwege de slechte staat van het huidige dak hetgeen een gevolg is van achterstallig onderhoud.	Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan.	Bijstelde planning: 03-03-2014	Nog niet gestart
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		De verdere uitvoering van het project staat pas laat gepland in de projectplanning. Er zal echter gekeken worden of eerdere uitvoering mogelijk is wanneer de projectplanning, de uitvoering en de randvoorwaarden (begeleiding door beveiligingspersoneel) daarvoor de ruimte geven.		
<b>25)</b>	<b>Detectiepoort afdelingen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Op elke afdeling zal een detectiepoort geplaatst worden en wordt personeel geïnstrueerd voor een adequaat	Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan.	Bijstelde planning: 07-04-2014	Nog niet gestart

	gebruik hiervan. Dit heeft ten doel om verdere in- en doorvoer van contrabande tegen te gaan.	<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p> <p>Er zijn offertes opgevraagd bij dezelfde leverancier die ook de detectiepoorten heeft geplaatst in het toegangscontrolegebouw. Er zijn echter nog geen concrete acties ondernomen aangezien de uitvoering pas kan plaatsvinden nadat projecten op de afdelingen zijn afgerond.</p>		
26)	<b>Vreemdelingenbarak</b>	<p><b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p> <p>De nieuwe vreemdelingendetentie is in gebruik, maar er zijn nog een aantal bouwkundige aanpassingen nodig. Daarbij moet worden opgemerkt dat de vreemdelingendetentie nog niet officieel is opgeleverd. Dit kan gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van de aannemer bij de oplevering en daarbij heeft het gevolgen voor de algehele veiligheidssituatie aangezien er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zo is er nog geen extra veiligheidshekwerk aangebracht en zijn er nog een aantal werkzaamheden nodig ten behoeve van de infrastructuur, veiligheid en gebouwelijke situatie om tot een complete oplevering te komen.</p> <p>Met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw voor vreemdelingendetentie is er voldaan aan de gestelde eisen voor onderhoud, hygiëne, ventilatiemogelijkheden en de sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn de bedden en matrassen in een goede staat.</p>	<p><b>Uitvoering gereed:</b></p> <p>Bijstelde planning: 04-07-2014</p>	<p><b>Uitvoering gerealiseerd:</b></p> <p>Deels gerealiseerd</p>
	<p><i>Draag er zorg voor dat vreemdelingendetentie op zo kort mogelijke termijn voldoet aan minimaal de CPT-normen waarbij voorwaarden gecreëerd dienen te worden die het voldoen aan de CPT-normen ook voor de toekomst borgen. Draag zorg voor een effectieve personeelsinzet om bestaande knelpunten op te lossen en om sport- en communicatiemomenten te waarborgen.</i></p> <p>Het DJI-directieteam zal zorg dragen dat de vreemdelingendetentie op zo'n kort mogelijke termijn voldoet aan minimaal de CPT-normen. Er zal op basis van een te houden inventarisatie en een op te stellen</p>			

<p>(deel-) plan van aanpak worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze de vreemdelingendetentie kunnen voldoen aan de CPT normen. Het plan bevat een concreet tijdpad voor het bereiken van dit doel. De inspanningen dienen zich daarom te concentreren op de thema's: <i>schoon, heel, gezond en personeel</i>. De opdrachtnemer zal in de detentiefaciliteiten het volgende dienen te realiseren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen is verricht.</li> <li>2. De hygiëne en ventilatiemogelijkheden zijn op orde.</li> <li>3. De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn.</li> <li>4. De bedden en matrassen zijn in goede staat.</li> <li>5. Er is voldoende personeel beschikbaar en het personeel is in voldoende mate toegerust om de hun toegewezen taak naar behoren te vervullen.</li> <li>6. Medische zorg is adequaat georganiseerd.</li> </ol>	<p>Aangaande de personele bezetting, medische zorg en het activiteitenaanbod is het noodzakelijk dat de vreemdelingendetentie officieel onder de verantwoordelijkheid en dus het beheer van de gevangenis komt. Om dit te realiseren worden nu de benodigde procedures doorlopen. Daarnaast is het voor het creëren van een activiteitenaanbod nog nodig om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen middels gebouwelijke aanpassingen. Hiertoe wordt een plan gemaakt om dit ook daadwerkelijk door te voeren.</p>		
	<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>		
	<p>Er is een plan ingediend bij de Minister van Justitie van Curaçao om adequate omheining middels hekwerken bij de vreemdelingenbarak te plaatsen. Wanneer dit wordt goedgekeurd kan er tot uitvoering worden overgegaan.</p>		

	7. Er is een activiteiten aanbod voor gedetineerden.			
27)	<b>Voorziening detectiepoorten</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Zijn de voorzieningen (techniek) om te zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd kunnen worden.	De benodigde voorzieningen voor het installeren van de detectiepoorten worden in kaart gebracht opdat dit traject kan worden uitgevoerd.	Bijstelde planning: 07-05-2014	Nog niet gestart
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		Dit onderdeel wordt verder opgenomen bij de levering van de detectiepoorten.		
28)	<b>Kantoor shiftcommander</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk verbeterd worden.	Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan.	Bijstelde planning: 15-09-2014	Nog niet gestart
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		Gezien de prioriteiten en de planning in tijd alsook de situatie met de huidige veiligheidsmaatregelen en de benodigde randvoorwaarden (personele begeleiding) staat dit project pas laat gepland voor uitvoering.		
29)	<b>Opleidingen</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering</b>	<b>Uitvoering</b>

			<b>gereed:</b>	<b>gerealiseerd:</b>
1.1	<p>1.2 Stel een opleidingsplan op voor medewerkers dat toegesneden is op het opleidingsniveau van de huidige medewerkers en rekening houdt met de taal en cultuurverschillen.</p> <p>1.3 <i>Verzorg opleiding/training voor het middenkader.</i> Er zal een opleidings-/ trainingsprogramma worden opgesteld voor het middenkader. Na een inventarisatie van de aanwezige opleidingen en competenties zal het programma worden opgesteld.</p>	<p>1.1 Het opleidingsplan zoals in januari is aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçao moet gewijzigd worden. Hiertoe wordt nu door de opleidingscommissie gewerkt aan een aangepast opleidingsplan voor het executieve personeel. De insteek hiervan is om modulair alle executieve medewerkers van de Huisdienst (Bewaarders) een complete opleiding te geven. Dit zal dan grotendeels via het ORV ingekocht worden en met het ORV wordt op dit moment de opleiding voor Bewaarders opgezet.</p> <p>Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van een dergelijke opleiding is de mogelijkheid om vervanging in de Huisdienst in te zetten. Dit wordt op dit moment bemoeilijkt door een hoog (ziekte)verzuim en doordat de helft van de medewerkers die is aangewezen als Bewaarder op een andere functie is gezet. Er wordt op dit moment geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld kunnen worden.</p> <p>1.2 In navolging van de coachingstrajecten die zijn ingezet worden nu ook tussen de directeur en de unithoofden managementcontracten gesloten met daarin een aantal afspraken / prestaties waarover men zich moet</p>	Bijstelde planning: 02-04-2014	Vorbereidende fase

		<p>verantwoorden. Aansluitend op de managementcontracten sluiten de unithoofden taakstellende overeenkomsten met het middenkader.</p> <p>Deze coachingstrajecten, managementcontracten en taakstellende overeenkomsten zijn een aanloop naar de plaatsingsprocedure die bij de invoering van het Functieboek 2009 zal plaatsvinden en geven dan ook een beter inzicht welke opleidingen er benodigd zijn.</p> <p>Bij de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsplan wordt eerst geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen voor het personeel van de Huisdienst. Dit gaat om meer dan een derde van het totale personeel in de gevangenis. Daarnaast loopt er ook al een opleiding voor de nieuwe beveiligingsmedewerkers.</p>		
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p>		
		<p>Voor de eerste negen vakken van de opleiding PIW'er zijn de eindtermen opgesteld en wordt er nu gewerkt aan de nadere inhoudelijke invulling. Deze negen vakken behelzen ongeveer de helft van het totale curriculum en de verwachting is dat de opleiding vanaf maart zal kunnen starten.</p> <p>Er zijn gesprekken geweest met zo'n 64 bewaarders die op een andere functie zitten dan hun organieke functie en hieruit is gebleken dat vrijwel iedereen terug wil naar de</p>		

		<p>Huisdienst. Er zijn al zo'n 12 bewaarders teruggeplaatst en wanneer de huidige werving van 32 beveiligers is afgerond zal er gekeken moeten worden op welke plaatsen deze gezet kunnen worden opdat de bewaarders die deze plaatsen nu nog vervullen weer teruggeplaatst kunnen worden naar de Huisdienst.</p> <p>De beveiligingsmedewerkers die nu geworven en geselecteerd worden zullen ook naar de opleiding voor beveiligers gaan zoals de eerder geworven beveiligingsmedewerkers die ook hebben doorlopen. Daarnaast moeten alle beveiligingsmedewerkers een opleiding tot BHV'er doorlopen. Deze opleiding wordt nu samen met het ORV opgezet.</p> <p>Er zijn een aantal randvoorwaarden die nog ingevuld moeten worden om de Taakstellende Overeenkomsten vanaf 1 januari te laten functioneren. De Taakstellende Overeenkomsten die nu lopen gelden als een aanloop en leerfase.</p>		
30)	<b>Functieboek 2009</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Met dit functieboek wordt de rechtspositie van alle medewerkers geactualiseerd, met voor allen een zelfde peildatum. In het functieboek	Het Functieboek 2007 moet worden afgeprocedeerd. Hierna kan gestart worden met het invoeren van het Functieboek 2009. Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 zijn een aantal functies reeds ingevuld zoals de	Bijstelde planning: 02-11-2012	Vorbereidende fase



	<p>2007 is de nulsituatie vastgelegd.</p>	<p>unithoofden en beveiliging. Daarnaast wordt er op dit moment geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze Bewaarders terug naar de organieke functie wil.</p>		
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p>		
		<p>De Minister van Justitie van Curaçao en de betrokken vakbonden hebben de intentie uitgesproken om het afsluiten van het Functieboek 2007 en de invoering van het Functieboek 2009 zo spoedig mogelijk te realiseren.</p> <p>Er zijn gesprekken geweest met zo'n 64 bewaarders die op een andere functie zitten dan hun organieke functie en hieruit is gebleken dat vrijwel iedereen terug wil naar de Huisdienst. Er zijn al zo'n 12 bewaarders teruggeplaatst en wanneer de huidige werving van 32 beveiligers is afgerond zal er gekeken moeten worden op welke plaatsen deze gezet kunnen worden opdat de bewaarders die deze plaatsen nu nog vervullen weer teruggeplaatst kunnen worden naar de Huisdienst.</p>		
<p>31)</p>	<p><b>Veiligheid:</b></p>	<p><b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>	<p><b>Uitvoering gereed:</b></p>	<p><b>Uitvoering gerealiseerd:</b></p>

	<p>Planvorming Calamiteitenplan Beveiligingsfunctionaris Alarmopvolging Bedrijfshulpverlening Alarminstructies</p>	<p>De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd Beveiliging voor de gevangenis is aangesteld en functioneert inmiddels binnen de gevangenis.</p> <p>Voor wat betreft de alarmopvolging is er een Intern Bijstandsteam (IBT) samengesteld en voorzien van de benodigde uitrusting. De IBT toelagen worden uitgekeerd maar de aanstellingen van de IBT leden zijn nog niet afgeprocedeerd.</p> <p>Aangaande de Bedrijfshulpverlening is er een deelplan opgesteld waarin de benodigde acties staan omschreven en kosten staan omschreven opdat de benodigde budgetten geclaimd kunnen worden en er uitvoering kan worden gegeven aan de trainingen voor de Bedrijfshulpverlening waardoor de gevangenis ook daadwerkelijk voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie.</p>	<p>Bijstelde planning: 22-06-2012</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p>		
		<p>Het is de bedoeling om alle onderdelen in het kader van alarmopvolging en calamiteiten (IBT en BHV) onderdeel te laten worden in de opleiding, welke door het ORV worden gegeven, voor alle beveiligingsmedewerkers. Veel zaken zitten al in de huidige opleiding, maar BHV is daarin nog niet opgenomen evenals infectieziektes. ORV staat welwillend tegenover het idee om dit op te nemen in de opleiding, maar heeft nog onvoldoende capaciteit om in de</p>		

		BHV opleiding te voorzien. Alle overige onderdelen staan omschreven in het Bedrijfsnoodplan welke in concept gereed is. Dit plan zal eerst intern in het overleg van de afdeling beveiliging getoetst worden en vervolgens aangeboden worden aan het MT.		
32)	<b>Nieuwe leiding</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Er dienen leidinggevenden van voldoende niveau aanwezig te zijn die invulling en inhoud kunnen geven aan resultaatgericht en verbindend leiderschap.	Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 zijn de functies van unithoofden reeds ingevuld. Middels coaching en managementcontracten worden deze leidinggevenden begeleidt in hun rol. Aansluitend daarop zal er aandacht worden besteed aan de doelstellingen voor deze functionarissen middels het opleidingsplan. Daarnaast zullen de leidinggevenden moeten gaan solliciteren naar de leidinggevende functies zoals die omschreven staan in het Functieboek 2009. Hierbij is er een uitzondering voor de Unithoofden, deze zijn reeds in een traject vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 geselecteerd en aangesteld.	Bijstelde planning: 20-11-2012	Deels gerealiseerd
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		Er zijn een aantal randvoorwaarden die nog ingevuld moeten worden om de Taakstellende Overeenkomsten vanaf 1 januari te laten functioneren. De Taakstellende Overeenkomsten die nu lopen gelden als een aanloop en		

		<p>leerfase.                  Daarnaast is er gestart met een aantal korte introducties die gegeven worden door een DJI afdelingshoofd. Het gaat om o.a.: Taakstellende Overeenkomsten, de invoering van het gedetineerdenregistratiesysteem PAS, Resultaatgericht Leiderschap, Van Visie naar Jaarplan, Jaarplan maken. Communicatieplan, Differentiatieplan, Gedragscode etc. er wordt hierbij steeds gestart met het inzetten van de unithoofden om vervolgens de afdelingshoofden te betrekken bij de introductie. Alle items zijn daarna onderwerp van de coaching.</p>		
33)	<b>Integriteit en Invoeren gedragscode</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Het bereiken van een integere gevangenis waarin oude (personeelsintegriteit)kwesties zijn opgelost en waarbij de nog onbekende kwesties in beeld zijn. De juiste man / vrouw zit op de juiste plaats. Er is een gedragscode ontwikkeld en er is sprake van een eigen Bureau Integriteit en Kwaliteit. Misstanden worden aangepakt en er is structureel	Er is een nieuwe gedragscode geschreven waarbij de verschillende dienstgroepen zijn betrokken. De op en aanmerkingen van de dienstgroepen worden verwerkt waarna de gedragscode zal worden vastgesteld en ingevoerd.	Bijstelde planning: 06-04-2012	Deels gerealiseerd
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		

	<p>aandacht voor het thema integriteit.</p> <p>De gedragscode geeft een duidelijke indicatie van de wijze waarop de wettelijke sanctiemogelijkheden gebruikt zullen worden bij geconstateerde overtredingen.</p>	<p>Er is afgesproken dat de gedragscode per 1 januari 2012 in gebruik zal worden genomen. Aanvullend op deze gedragscode wordt er gekeken of er binnen de inrichting of daarbuiten een vertrouwenspersoon aangesteld kan worden.</p>		
<b>34)</b>	<b>Twinning</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>De Directie zal in samenwerking met de afdelingen Veiligheid, Detentieregiem en Correctie &amp; Re-integratie een plan opstellen waarin wordt weergegeven wat de behoeftes zijn van deze afdelingen om tot het gewenste niveau te komen en hoe het bereiken hiervan ondersteunt kan worden middels twinning.</p>	<p>Met de afdeling Beveiliging wordt getwind doordat een Nederlands Hoofd Veiligheid en een Coördinator Veiligheid deze afdeling begeleiden.</p> <p>Aangaande de afdelingen Detentieregiem en Correctie en Re-integratie worden de betrokken unithoofden en afdelingshoofden gecoached door een Nederlands afdelingshoofd.</p>	<p>Bijstelde planning: 15-06-2012</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		<p>De coaching wordt nog steeds uitgebouwd en de onderwerpen veranderen omdat medewerkers steeds meer zaken onder de knie krijgen. Het verloop van het coachingstraject wordt geregistreerd en er wordt bijgehouden wat afgehandeld is. De coachingsitemen zijn o.a.: Taakstellende Overeenkomsten, de invoering van het gedetineerdenregistratiesysteem PAS, Resultaatgericht Leiderschap, Van Visie naar Jaarplan, Jaarplan maken. Communicatieplan, Differentiatieplan, Gedragscode etc.</p>		

<b>35)</b>	<b>Communicatie en betrokkenheid</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>Voer een vorm van medezeggenschap in ten behoeve van de betrokkenheid van het personeel bij interne beleidsbeslissingen.</p> <p>De gevangenis zal als een aantrekkelijke werkorganisatie en als lerende organisatie gepresenteerd moeten worden.</p> <p>Voer een overlegstructuur in d.m.v. een overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt op welk niveau, door wie, wanneer en waarover afstemmingsoverleg plaatsvindt, hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe gerapporteerd wordt over gemaakte afspraken en voortgang van activiteiten.</p>	<p>Er zijn in juli enkele bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de vakbonden ABVO en STRAF aangaande onderwerpen als het doorvoeren van de veranderingen aangaande het Geïntensiveerde Plan van Aanpak. Daarnaast wordt het reguliere overleg met de dienstgroepen in de gevangenis gehouden waarbij de dienstgroepen geïnformeerd worden en waarbij hun input wordt gevraagd bij relevante onderwerpen zoals de voorgestane communicatiestructuur en gedragscode.</p> <p>Daarnaast zijn er enkele personeelsbijeenkomsten gehouden waarbij medewerkers geïnformeerd worden over de voorgestane wijzigingen in de gevangenis.</p>	Bijstelde planning: 27-01-2012	Deels gerealiseerd
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		De relatie met de vakbonden is verbeterd en de vakbonden hebben zich verbonden aan het uitvoeren van het Geïntensiveerde Plan van Aanpak. Daarnaast is afgesproken dat de voorgestane communicatiestructuur per 1 januari 2012 zal ingaan.		
<b>36)</b>	<b>Gedetineerdzorg / bejegening</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering</b>	<b>Uitvoering</b>

			<b>gereed:</b>	<b>gerealiseerd:</b>
	<p>Het bieden van een menswaardige en kwalitatief goede detentie waarbij een ongestoorde ten uitvoerlegging van de detentie en het op een verantwoorde wijze terugbrengen van een gedetineerde naar de vrije maatschappij centraal staat.</p> <p>Screening                      Rapportagesysteem                      Huisregels                      Dag- en activiteitenprogramma                      Accommodatie                      Toegang tot zorg                      Bejegening                      Discipline                      Contacten buitenwereld</p>	<p>Op dit moment is er nog geen sprake van inhoudelijke bejegening. Wel is er sprake van een activiteitenaanbod wat verder reikt dan de alleen maar de rechtsactiviteiten. Activiteiten die nu lopen zijn sport, onderwijs en is summier arbeid. In de tussentijd wordt er gewerkt aan het gedetineerdenregistratiesysteem wat een belangrijke peiler moet zijn in de bejegening en het uiteindelijke resocialisatietraject. Vanaf de intake die door alle disciplines verplicht uitgevoerd moet worden zal de gedetineerde gevolgd kunnen worden en wordt volgens een vastgestelde cyclus geëvalueerd binnen het MDT. De medewerkers worden op dit moment getraind om het systeem te gebruiken en op wat voor wijze er gerapporteerd moet worden. Daarnaast liggen er plannen voor de regimedifferentiatie waarin een inkomstenafdeling is opgenomen.</p> <p>De personeelsbezetting of liever gezegd de onderbezetting speelt een belangrijk rol in het doorzetten van een bejegeningcultuur. Om bewaarders in contact te brengen met gedetineerden op een wijze, dat er sprake kan zijn van een gesprek en/of een relatie moeten zij de afdeling op kunnen ten tijde van een dagprogramma. Dat is op dit moment niet mogelijk. Het personeelsbestand ligt nu onder de loep. Er is veel executief personeel door de jaren heen ingezet voor andere taken en niet meer teruggekeerd. De lege plekken zijn niet opgevuld. Om een beeld te geven van</p>	<p>Bijstelde planning:                      21-08-2012</p>	<p>Voorbereidende fase</p>

		<p>de verhoudingen kunnen we melden dat er 64 bewaarders inzetbaar zijn en 65 bewaarders een andere taak hebben gekregen. Samen met het ziekteverzuim, wat vanuit het SMT inzichtelijk wordt en de aandacht krijgt, traineert dat de stappen naar bejegening.</p> <p>Op dit moment wordt er geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze Bewaarders terug naar de organieke functie wil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p> <p>Momenteel zijn alle afdelingshoofden opgeleid om het systeem te gebruiken en zijn de eerst evaluatierapporten opgeleverd</p> <p>Het Multi Disciplinaire Team (MDT) houdt zich nu bezig met beoordelen van voordrachten ET / VI. Dit in verband met de veranderde wet aangaande VI en ET op Curaçao. Daarnaast liggen er bij het MDT een aantal processen onder de loep zoals de gedragsrapportages, afhandeling incidentenrapporten, termijnen etc.</p> <p>Het gedetineerdenregistratiesysteem PAS is nog niet tot wasdom gekomen. Maar het rapporteren middels PAS komt wel verder binnen handbereik wat de eenduidigheid ten goede komt.</p>		
--	--	--	--	--



		<p>Het differentiatieplan is besproken met Unithoofden en Afdelingshoofden. De wens is om te beginnen met een BGG en een inkomstenafdeling daarna vorm en inhoud te geven aan een Huis van Bewaring regime. Er zijn tevens regime omschrijvingen gemaakt ook voor andere nog niet te vormen regimes.</p> <p>Er zijn gesprekken geweest met zo'n 64 bewaarders die op een andere functie zitten dan hun organieke functie en hieruit is gebleken dat vrijwel iedereen terug wil naar de Huisdienst. Er zijn al zo'n 12 bewaarders teruggeplaatst en wanneer de huidige werving van 32 beveiligers is afgerond zal er gekeken moeten worden op welke plaatsen deze gezet kunnen worden opdat de bewaarders die deze plaatsen nu nog vervullen weer teruggeplaatst kunnen worden naar de Huisdienst. Dit zal dan ook in directe zin moeten gaan bijdragen aan de gedetineerdzorg en mogelijkheden gaan bieden voor een juiste bejegening.</p>		
37)	<p><b>Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie bij calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.</b></p>	<p><b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>	<p><b>Uitvoering gereed:</b></p>	<p><b>Uitvoering gerealiseerd:</b></p>

	<p>Het directieteam maakt bindende afspraken met de politie en andere relevante partners om de samenwerking en ondersteuning te realiseren. De resultaten van deze inspanningen zullen worden neergelegd in af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met Politie en andere partners.</p>	<p>De samenwerkingsovereenkomst met het VKC is nog steeds niet getekend. De voornaamste reden hiervoor is de wisseling van directeuren van de inrichting. De samenwerkingsovereenkomst zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur.</p> <p>De samenwerking met de Politie wordt intensiever. Mondeling is overeengekomen dat de Politie de inrichting gaat helpen en adviseren met het uitlezen van data van in beslag genomen telefoons tijdens zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting als de Politie meer zicht te krijgen op hetgeen zich afspeelt in de inrichting.</p> <p>De samenwerking met het VKC verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en DJI wordt het VKC gefaciliteerd waar mogelijk met trainingen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p> <p>Op dit punt hebben zich geen concrete wijzigingen voorgedaan. De samenwerkingsovereenkomst met het VKC is nog steeds niet getekend. Deze zal opnieuw worden aangeboden aan het MT opdat het ook met het VKC kan worden afgeprocedeerd.</p>	<p>Bijstelde planning: 10-10-2011</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>
38)	<p><b>Afdeling beveiligingsdienst</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b></p>	<p><b>Uitvoering</b></p>	<p><b>Uitvoering</b></p>

			<b>gereed:</b>	<b>gerealiseerd:</b>
	<p><i>Versnel de beleidsvoornemen een afdeling beveiligingsdienst op te zetten.</i></p> <p>De crisisinterventie kan alleen onder eenduidige aansturing plaatsvinden. Dat betekent dat ook de externe beveiligingsdiensten onder deze eenduidige aansturingstructuur worden gebracht; de directie van de inrichting. Door deze maatregel komt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangscontrole en de ringbeveiliging bij de directie van de inrichting te liggen.</p>	<p>Ter vervanging van de DV&amp;O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke nog steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specifieke taken bij de toegangscontrole. Hoewel de uitvoering van de werkzaamheden nog verbeterd kan worden, moet gezegd worden dat deze beveiligingsmedewerkers op redelijke wijze inhoud geven aan de controles. Nog steeds staan ze onder dagelijks toezicht van een afdelingshoofd Beveiliging. De komende periode blijft deze de mensen begeleiden en coachen en toezien op de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p>Het nieuwe toegangscontrolegebouw staat op het punt om bouwkundig opgeleverd te worden. Het zal dan nog de nodige tijd vergen om het operationeel te krijgen, maar wanneer het zover is zal dat zeker van positieve invloed zijn op de toegangscontrole en de wijze waarop de beveiligers hun taken kunnen uitvoeren.</p>	<p>Bijstelde planning: 01-07-2011</p>	<p>Gerealiseerd</p>
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p>		
		<p>De huidige ontwikkelingen bevorderen een eenduidige aansturing binnen de afdeling beveiliging. De Stichting Beveiligingszorg zal opgaan in de huidige organisatie waarmee er alleen nog maar sprake is van een eigen afdeling beveiliging waarin geen andere diensten meer participeren.</p>		

39)	<b>Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>		
	<p>5.1 Er wordt een inventarisatie gemaakt van de staat van de interne huisregels, werkinstructies en procedures in de inrichting evenals de lacunes daarin.</p> <p>5.2 Op basis van de inventarisatie wordt een concreet plan opgesteld waarin wordt beschreven hoe een integraal systeem van interne regels en procedures wordt gerealiseerd en wanneer dit tot stand is gebracht.</p>	<p>De huisregels zijn vastgesteld maar deze moeten, vanwege veranderingen in werkwijze en procedures, aangepast worden.</p> <p>Zowel de processen als de daarmee samenhangende dienstinstructies en werkinstructies moeten beschreven worden. Dit is een tijdsintensieve opdracht.</p>	<p>Bijstelde planning: 21-05-2012</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>		
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>				
		<p>Er is nog geen alomvattende plan opgesteld waarin staat hoe een integraal systeem van interne regels en procedures gerealiseerd moeten worden.</p> <p>Op dit moment worden leidinggevenden meer in positie gebracht waardoor er ook meer de behoefte inzichtelijk wordt gemaakt naar instructies en procedures. Daarop wordt dan ook de benodigde actie uitgezet om de instructies en procedures aan te passen.</p>				
40)	<b>Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>		
	<p>Er zal een postenbezetting en een roostersysteem voor een effectieve inzet van personeel aan de medewerkers zijn aangeboden.</p>	<p>Gefaseerd is er afgelopen weken “live” gegaan met repeterende roosters volgens de nieuwe planningssystematiek. In totaal worden de diensten voor 46 medewerkers gepland op de nieuwe wijze. De oorspronkelijke roosters worden inmiddels ook door het planbureau gegeneerd. De gehele personele planning van</p>	<p>Bijstelde planning: 02-04-2012</p>	<p>Deels gerealiseerd</p>		

		<p>executieve medewerkers is afgelopen periode overgegaan naar het planbureau. Er wordt door de twee beroepsplanners gewerkt de oorspronkelijke techniek van roosteren en met eigen ontwikkelde spreadsheets ten behoeve van de nieuwe systematiek. Dit is kwetsbaar vanwege de complexiteit en de mutaties die gedurende de planningsfase gemaakt moeten worden. De aanvraag om over te gaan op een geautomatiseerd planningsysteem ligt momenteel ter goedkeuring bij de Directie Financiën. Verder zitten in deze aanvraag ook opleidingen en vereiste benodigdheden ten behoeve van de twee beroepsplanners alsmede het verzoek om twee reserve beroepsplanners aan te stellen. Er zijn diverse voorlichtingsessies geweest en is ruimte voor inspraak. Met de medezeggenschap is er met enige regelmaat constructief overleg aangaande deze verandering. Het is wennen voor de medewerkers maar de eerste feedback is positief.</p>		
		<p><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p>		
		<p>De aanvraag voor een geautomatiseerd planningsysteem is gedeeltelijk goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. Er wordt nu met de leverancier van dit planningsysteem verder gesproken over de aanschaf, opleidingen en structurele kosten. Voor de opleidingskosten en de structurele kosten wordt dan ook goedkeuring gevraagd aan het Ministerie van Financiën.</p>		

41)	<b>Interne differentiatie</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage:</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>11.1 Laat een onderzoek doen naar de mogelijkheden van kleine bouwkundige aanpassingen om interne differentiatie mogelijk te maken.</p> <p>11.2 Een belangrijk onderdeel van het veranderproces is de verdere invoering van een systeem van interne differentiatie. Hiervoor zullen echter enige bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn en een intern differentiatieplan worden opgesteld. Een uitvoeringsplan met een concreet tijdpad voor de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen zal separaat worden opgesteld.</p>	<p>Een uitvoeringsplan met een concreet tijdpad voor de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen kan worden opgesteld wanneer er een goedgekeurd differentiatieplan is. Op dit moment ligt een voorstel tot differentiatie voor ter toetsing op juridische haalbaarheid.</p>	<p>Bijstelde planning: 12-06-2012</p>	<p>Vorbereidende fase</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b></p> <p>Het differentiatieplan is geschreven en ook besproken met de unithoofden en de afdelinghoofden. Wat belangrijk is in deze is de prioriteit. Veiligheidsmaatregelen vragen om een strak geregisseerde afdeling zoals een afdeling Beperkt Gemeenschapsgeschied (BGG). Ook een inkomstenafdeling zou direct bijdragen. Daarnaast verplicht de wet de organisatie om ook snel preventieve en afgestrafte gedetineerden te scheiden. De organisatorische en gebouwelijke problemen blijven echter bestaan. Daar zullen op een creatieve wijze oplossingen voor gevonden moeten worden. Dit zal verder onderzocht moeten worden aangezien de daadwerkelijke mogelijkheden om gedetineerden verder te differentiëren nog moeilijk inzichtelijk te maken zijn.</p>		
42)	<b>Vervangen van de trappen op celblok 2</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	<p>De trappen binnen celblok 2 moeten vervangen worden om de veiligheid te</p>	<p>Hiertoe wordt een plan opgesteld om in de vervanging te voorzien.</p>	<p>Bijstelde planning:</p>	<p>Nog niet gestart</p>

	kunnen blijven garanderen.		26-07-2013	
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		De verdere uitvoering van het project staat pas laat gepland in de projectplanning. Er zal echter gekeken worden of eerdere uitvoering mogelijk is wanneer de projectplanning, de uitvoering en de randvoorwaarden (begeleiding door beveiligingspersoneel) daarvoor de ruimte geven.		
<b>43)</b>	<b>Communicatiesysteem</b>	<b>Realisatie 1<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>	<b>Uitvoering gereed:</b>	<b>Uitvoering gerealiseerd:</b>
	Voor de onderlinge communicatie binnen de inrichting zal er een piepersysteem moeten worden aangeschaft.	Voor de aanschaf van een piepersysteem is er bij een lokaal bedrijf een offerte aangevraagd.	Bijstelde planning: 24-02-2012	Vorbereidende fase
		<b>Realisatie 2<sup>e</sup> viermaandsrapportage</b>		
		Er zijn offertes binnen van de verschillende aanbieders van piepersystemen en er zal een demonstratie plaatsvinden van het beoogde systeem		